

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€.

Αριθ. Απόφασης: 110/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3835/22-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Νάτσης Ιωάννης
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Θεοδωρίδης βραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Κύρκου Κυριάκος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα κ. Μπούκτση Κλήμη, ΤΚ Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνιο, ΤΚ Μανιακίου κ. Τζιβελειδή Γεώργιο, ΤΚ Νυμφαίου κ. Οικονομίδη Δημήτριο, ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Βολιώτης Αργύριος.

Πριν την έναρξη του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Γεώργιου Τρύφων.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: **Ημερομηνία προσωρινής & οριστικής παραλαβής: 16 – 03 – 2015**

Επιτροπή παραλαβής:

1. Μάνου Ευδοκία, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με το με την αριθ. 52/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθ. 52/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Ρακόπουλος Άγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 25/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρίας ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, με την αριθ. 3/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 18–12–2012 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 5773/21–03–2013 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Τζώρτζης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 120.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε την 21/09/2012 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε την 24–09–2012 από τον Προϊστάμενο αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου στις 09–09–2013 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 282/2013 Απόφασή του.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
4. Η Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.
5. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18–12–2012 και με την αριθμ. 3/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΤΕΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 37 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 78.757,27 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 15-03-2013 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εννενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 76.477,69 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 03-07-2013 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαίωσης, μετά από παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 194/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμυνταίου έως και 03-07-2013 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

α. Χωματουργικά

β. Τεχνικά Έργα

γ. Οδοστρωσία

δ. Ασφαλτικά

και περιελάμβανε εργασίες διάνοιξης δρόμων, κατασκευής κρασπεδώσεων – πεζοδρομίων και κατασκευή ασφαλτοστρώσεων στην επέκταση του σχεδίου πόλεως της Δ.Κ. Αμυνταίου.

Οι οδοί στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Οδός ανάμεσα στα ΟΤ 110-109

Τμήμα οδού μεταξύ των ΟΤ 96-97 (προέκταση οδού Φιλίππου) και ΟΤ 95-96 (προέκταση οδού Περικλέους),

Οδός μεταξύ των ΟΤ 161-77 και 162-81 (οδός Καραϊσκάκη),

Ολοκλήρωση πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ 159-160, 156-157, 156-157Α (οδός Μάνου Χατζιδάκη),

Πεζόδρομος ανάμεσα στα ΟΤ 155-156,

Πεζόδρομος από ΟΤ 155 έως νότιο περιμετρικό και γύρω από 159Α (οδός Βασίλη Τσιτσάνη),

Πεζόδρομος μεταξύ των ΟΤ 165-166/166Α,

Πεζόδρομος μεταξύ των ΟΤ 178 -181 (οδός Αυξεντίου)-(έως περιμετρικό δρόμο),

Οδός μεταξύ ΟΤ 185/184-188/189 (οδός Πηγασίου).

Επιπλέον με τον 1^ο ΑΠΕ εγκρίθηκαν παρεμβάσεις στις εξής οδούς:

Οδός μεταξύ των ΟΤ 195 – 197 (οδός Σεβάστειας)

Οδός μεταξύ των ΟΤ 229 – 230 και

Οδοί εφαπτόμενοι του 3^{ου} Νηπιαγωγείου μεταξύ των ΟΤ 170 – 173 – 173Α – 174.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Εκσκαφές ακατάλληλων εδαφών απομάκρυνση αυτών και επίχωση των κατάλληλων όπου απαιτείται.

Κατασκευή επιχωμάτων από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια

Τοποθέτηση κρασπέδων διαστάσεων 30x15 εκατοστά και 20x10 εκατοστά, κατασκευή ρείθρων και κοιτοστρώσεων στα πεζοδρόμια με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και C12/15 αντίστοιχα.

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ και βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10μ των ΠΤΠ Ο-150 και Ο-155 αντίστοιχα.

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου.

2. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν3669/08 στην οποία επί λέξει αναφέρεται «Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων....» και μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης, τροποποιεί αυτή στα άρθρα με ΑΤ 4.1 και 4.2 τα οποία αφορούν ασφαλτοστρώσεις μεταξύ των ΟΤ 170 – 173 – 173Α – 174. Στην ελεγχόμενη τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε, προφανώς εκ παραδρομής, επιφάνεια ασφαλτόστρωσης μεγαλύτερη της πραγματικής γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την εγκεκριμένη επιμέτρηση των αφανών εργασιών (κατασκευή υπόβασης και βάσης με αμμοχάλικα 3Α) οι οποίες προηγούνται των ασφαλτοστρώσεων και οι οποίες είναι σωστές σύμφωνα με τις διαστάσεις των οδών. Επισυνάπτεται η αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών προς παραλαβή.

3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση πλην των ελαττωμάτων, τα οποία αναφέρονται παρακάτω στις παρατηρήσεις.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και έληγε στις 13-02-20154.

5. Παρατηρήσεις : Κατά την παραλαβή των εργασιών του έργου, από ην επιτροπή, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

- Στην οδό Σεβαστίας μεταξύ των ΟΤ 195 – 197 διαπιστώθηκε ρηγμάτωση της ασφάλτου σε επιφάνεια πέντε περίπου τετραγωνικών μέτρων.
- Μεταξύ των ΟΤ 156 – 157 – 159 – 160 έχουν καταστραφεί – αποξηλωθεί σκυροδέματα πεζοδρομίων και πρόχυτα κράσπεδα.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 120.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **110/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ