

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **22/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και Οριστική Παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.

Αριθ. Απόφασης: 418/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 19 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16316/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βολιώτης Αργύριος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Τ.Κ. Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και Τ.Κ. Αντιγονείας κ. Κωνσταντινίδη Γεώργιο.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βεράνη Φωτεινή και κ. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα.

Πριν την έναρξη του 7^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωάννου Χρήστος
Μπούτσκου Λεμονιά
Κύρκου Κυριάκος
Κόλκας Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Έχοντας υπ' όψη:

- Το από 14 και 15/07/2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (ΠΟΠ) του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ και τις παρατηρήσεις της επιτροπής οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72, 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008.
- Το με αριθ. πρωτ. 415/14-09-2016 (αριθ. πρωτ. 14728/16-09-2016 εισερχομένου στο Δήμο Αμυνταίου) έγγραφο της αναδόχου με θέμα «Οριστική παραλαβή έργου» με το οποίο εκφράζει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις της για τα αναγραφόμενα στο προαναφερθέν πρωτόκολλο.

Αναφέρω τα εξής:

Παρατηρήσεις Β και Γ αναδόχου. Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 72 «Διοικητική παραλαβή για χρήση» του Ν3669/08 η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου (άρθρα 73,74 και 75 του Ν3669/08). Στο με αριθμό τιμολογίου 5.06 (ΑΤ 5.06) άρθρο του τιμολογίου της μελέτης του έργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, αναφέρεται επί λέξει τα εξής: «Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. Για την πλήρη διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, **του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 μήνες**, που εκτελείται σύμφωνα με την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήμανσις οδών - Προδιαγραφαί διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων" και τους όρους δημοπράτησης του έργου....». Σύμφωνα με τα παραπάνω η διενέργεια διοικητικής παραλαβής δεν θα απάλλασσε τον ανάδοχο από την εγγύηση για 30 μήνες των διαγραμμίσεων.

Παρατήρηση Δ αναδόχου. Στην έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων του έργου προς την προϊσταμένη της διεύθυνσης αναφέρεται επί λέξει «Η επίστρωση των πεζοδρομίων πραγματοποιήθηκε με τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου οι οποίες τοποθετήθηκαν σε επαφή μεταξύ τους (χωρίς αρμό) με εντολή της υπηρεσίας. Παρόλα αυτά η υπηρεσία μας είχε ενημερώσει έγκαιρα τους υπεύθυνους για το έργο μηχανικούς της αναδόχου εταιρίας (ημερολόγιο έργου – προφορικά) για τη ανάγκη κάλυψης των αρμών με τσιμεντοκονίαμα ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο «χορτάριασμα» αυτών, εργασία η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να έχουν ήδη «χορταριάσει» οι αρμοί σε τμήμα του πεζοδρομίου στη ΝΟΤΙΑ ΟΔΟ 2 (από το ύψος του ΟΣΕ μέχρι τη διασταύρωση των νέων νεκροταφείων).....» Την 24/12/2014 η προϊσταμένη της διεύθυνσης εξέδωσε το με αρ. πρωτ. 28406 έγγραφο με θέμα :Ειδική διαταγή προς την ανάδοχο εταιρία του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3669/08. Με το έγγραφο αυτό δόθηκε εντολή στην ανάδοχο, μεταξύ άλλων για την «κάλυψη των αρμών στο σύνολο των πλακοστρώσεων με τσιμεντοκονίαμα και ξεχορτάριασμα όπου απαιτείται». Η εργασία εκτελέστηκε (Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2015) αλλά όπως προκύπτει από το ΠΟΠ διαπιστώθηκαν τα ίδια προβλήματα.

Παρατήρηση Ε αναδόχου. Οι γρανιτικοί κυβόλιθοι τοποθετήθηκαν επί οπλισμένου σκυροδέματος το οποίο κατασκεύασε ο ανάδοχος. Προφανώς μετά την εκσκαφή των λωρίδων επί της οδού δεν πραγματοποιήθηκε σωστή συμπίκνωση του σκάμματος με αποτέλεσμα να υπάρχει καθίζηση. Δεν αποκλείεται όμως να έχουν βάση και οι αιτιάσεις του αναδόχου.

Παρατήρηση Θ αναδόχου. Έχει αποσταλεί στη υπηρεσία μας δελτίο συμβάντος τροχαίου ατυχήματος από το ΑΤ Αμυνταίου το οποίο αποδεικνύει τα γραφόμενα του αναδόχου.

Παρατήρηση Η αναδόχου. Ισχύει ο ισχυρισμός του.

Μετά από όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1. Την λήψη απόφασης για την **αναβολή** της έγκρισης του από 14 και 15 /07/2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ μέχρις ότου αποκατασταθούν τα ελαττώματα τα οποία αναφέρονται στις παρατηρήσεις αυτού.
2. Να δοθεί εντολή στη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία (Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, περιβάλλοντος, πολεοδομίας και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης) του Δήμου Αμυνταίου, να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται από τον νόμο, για την αποκατάσταση από τον ανάδοχο των βλαβών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την **αναβολή** της έγκρισης του από 14 και 15 /07/2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€ μέχρις ότου αποκατασταθούν τα ελαττώματα τα οποία αναφέρονται στις παρατηρήσεις αυτού.
2. Να δοθεί εντολή στη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία (Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών, περιβάλλοντος, πολεοδομίας και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης) του Δήμου Αμυνταίου, να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται από τον νόμο, για την αποκατάσταση από τον ανάδοχο των βλαβών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **418/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ