



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό συνεδριάσεων 11/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου**

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου Νέο Αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα.

Αριθ. Απόφασης:178/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7557/30-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπάντης Ιορδάνης
Γεώργου Τρύφων
Βολιώτης Αργύριος
Μπούτσκου Λεμονιά
Καραούλη Αφροδίτη
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο, Πελαργού κ. Σαββίδη Ιάκωβο και Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη.

Πριν την έναρξη του 7^{ου} θέματος αποχώρησε ο αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρου Απόστολος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 03 – 05 – 2018

Επιτροπή παραλαβής:

1. Κοντίνης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. του Δήμου Φλώρινας, που ορίστηκε με το με την αριθ. 132/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, με την αριθ. 132/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Παπαθανασίου Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε ως με την αριθ. 23/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας, με την αριθ. 165/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 31-05-2016 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 11314/21-07-2016 έγγραφο της Δ/ντριας Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Τοπάλης Ευάγγελος, Χημ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 40.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε την 09/03/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε την 09/03/2016 από την Διευθύντρια αυτής.
2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 11/2016 Απόφασή του.
3. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
4. Η από 19-12-2016 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.
5. Η από 01-02-2017 Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται.
6. Η υπ. αρ. 140/15-5-2017 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 31-05-2016 και με την αριθ. 165/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, η οποία προσέφερε έκπτωση 5 %.

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 38.308,93 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 20-07-2016 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών (προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 19/11/2016).

γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 35.672,16 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 19-12-2016, μετά από παράταση που εγκρίθηκε με την αριθ. 415/2016 ΑΔΣ έως και την 19/12/2016, και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

A. Υδραυλικά έργα

2. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δέκα πέντε (15) μήνες και λήγει στις 19/03/2018.

5. Παρατηρήσεις : Δεν υπάρχουν.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου Νέο Αντλιοστάσιο λυμάτων και αγωγοί σύνδεσης στην ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **178/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ