



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου”.

Αριθ. Απόφασης: 328/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 09 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13776/03-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ρακόπουλος Άγγελος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Καραγιαννίδης Σάββας
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γεώργου Τρύφων
Παπαχρήστου Νικόλαος

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής: 25 – 09 – 2018

Επιτροπή παραλαβής:

1. Περιβολάρης Άγγελος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας, που ορίστηκε με την αριθ. 397/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
2. Κοντίνης Νικόλαος, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 397/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
3. Παπαθανασίου Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 23/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ, με την αριθ. 247/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 07-10-2014 δημοπρασίας.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε με το με αρ. πρωτ. 489/14-01-2015 έγγραφο του Προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, του Δήμου Αμυνταίου, ο Παπαγιάννης Αθανάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 512.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής.
1. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε την 08-06-2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 218/2015 Απόφασή του.
2. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου την 23-10-2015 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 381/2015 Απόφασή του.

3. Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου την 07-12-2015 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αετού με την υπ' αριθμ. 444/2015 Απόφασή του.
4. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 64/2016 Απόφασή του.
5. Το Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.
6. Η από 10/12/2015 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών μαζί με την τελική επιμέτρηση των εργασιών που επισυνάπτονται.
7. Το από 15/06/2016 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- α. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 07-10-2014 και με την αριθμ. 247/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας. Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΑΤΕΕ, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 54,53 %.
- β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 232.791,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), υπογράφηκε στις 29-12-2014 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 27/06/2015.
- γ. Το ύψος της μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 165.847,05 €.
- δ. Το έργο περαιώθηκε στις 10-12-2015 όπως προκύπτει και από τη συνημμένη βεβαίωση περαιώσης, μετά από παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθ. 243/2015 έως 24/09/2015, 320/2015 έως 05/11/2015 και 412/2015 έως και την 10/12/2015 και επομένως εντός του προβλεπόμενου χρόνου περαιώσης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

Το αντικείμενο του έργου αφορά συνολικού μήκους 2915,96 μμ αγωγοί αποχ/σης Φ200, 31,30 μμ αγωγοί αποχ/σης Φ315, 70 προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων εσωτ. Διαμέτρου 1,20 μ. Αγωγός Φ32 PE, ονομαστικής διαμέτρου DN 32 mm/PN 10 atm.

2. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέσθηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 10-12-2017.

5. Παρατηρήσεις : Η Επιτροπή προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση, με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν συντάσσετε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα, ένα εκ των οποίων να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο με ευθύνη της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

Το παρόν υποβάλλετε για έγκριση ή για αναβολή έγκρισης στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **328/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ