



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση
Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 129.000,0€.**

Αριθ. Απόφασης:85 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3737/07-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δελιγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Κουρρή Άννα
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Καραγιαννίδης Σάββας
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Ροδόνας κ. Παρασκευάς Δημήτριος και Φιλώτα κ. Μαρκόπουλος Ανέστης.

Πριν την έναρξη των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ. Γεώργιου Τρύφων, Ιορδάνης Μπάντης και ο Σπύρος Τσαχειρίδης.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής : 02-02-2017

Ημερομηνία οριστικής παραλαβής : 24-01-2019

Επιτροπή παραλαβής:

- 1) Γραμματικού Τάνια του Ιωσήφ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Φλώρινας, ως Πρόεδρος, που ορίστηκε με την αριθ. 267/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
- 2) Τζώρτζης Χρήστος του Θεοφάνη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 267/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
- 3) Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθμ. 23/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Οι εργασίες του παραπάνω έργου που παραλαμβάνονται εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας POLIS Κατασκευαστική Ο.Ε., με την αριθ. 6/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Νικόλαος Κοντίνης, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου με το αριθ. 15888/06-10-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 129.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε τον Σεπτέμβριο 2014 από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου..

2. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται (1^ο ΠΠΑΕ/24.12.2016 και 2^ο ΠΠΑΕ/7.4.2017

3. Η από 11/04/2016 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών που ορίζει ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 8/04/2016, μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.

4. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται.

5. Την υπ' αριθ. 44/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- α. Το έργο ανατέθηκε με την αριθμ. 06/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου περί Έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας για το έργο «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου».
- β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 87.132,65 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 06-10-2016 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερολογιακών ημερών.
- γ. Το ύψος της συνολικής πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 85.514,67 €.
- δ. Δόθηκε 1^η παράταση περαίωσης χρόνου εργασιών τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως 08/03/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 08/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
- ε. Δόθηκε 2^η παράταση περαίωσης χρόνου εργασιών έως 08/04/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 75/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ενώ στην ίδια απόφαση εγκρίθηκε και ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, δίχως μεταβολή του συμβατικού ποσού.
- δ. Το έργο περαιώθηκε στις 08-04-2017 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.
- ε. Στις 21/2/2018 με την υπ' αριθ. 44/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, έγινε προσωρινή παραλαβή του έργου, δίχως παρατηρήσεις.
- στ. Υποβλήθηκαν με την ολοκλήρωση των 15 μηνών από την περαίωση των εργασιών 1. 3^ο ΠΠΑΕ του έργου, 2. 3^{ος} Πίνακας Ειδικού Απολογισμού Εργασιών, 3. 3^{ος} Τελικός Λογαριασμός (μηδενικός), 4. Αίτηση οριστικής παραλαβής του έργου.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

- α. Χωματοουργικά/Καθαιρέσεις – Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, Εκσκαφή θεμελίων/τάφρων, Προσαύξηση τιμής εκσκαφών, Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων σκυροδέματος, Αποξήλωση/καθαίρεση παλαιών οργάνων παιδικών χαρών.
- β. Σκυροδέματα – Κατασκευή σκυροδέματος C12/15, Κατασκευή σκυροδέματος C16/20, Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος C16/20, Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών, Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500c, Χαλύβδινοι οπλισμοί-δομικά πλέγματα B500c.
- γ. Τοιχοποιίες/Επιχρίσματα – Αργολιθοδομές δύο ορατών όψεων, Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών, Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, Διαμόρφωση όψεων υφιστάμενων λιθοδομών, Επιχρίσματα τριπτά/τριβιδιστά.
- δ. Δίκτυα – Υδραυλική εγκατάσταση παροχής κρήνης, Εγκατάσταση αποχέτευσης υπαίθριας κρήνης.
- ε. Επενδύσεις/Επιστρώσεις – Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας.
- στ. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές – Σύνθετα όργανα παιδικής χαράς, Τοποθέτηση ξύλινων δοκών για δημιουργία αναβαθμών, Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς, Κατασκευή θυρών περίφραξης, Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων.
- ζ. Λοιπά/Τελειώματα – Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, Δέντρα κατηγορίας Δ3.

2. Ποσοτική παραλαβή : Η Επιτροπή μετά από έλεγχο κατά το εφικτό της τελικής επιμέτρησης παραλαμβάνει τις εργασίες αυτής.

3. Ποιοτική παραλαβή : Με βάση τον έλεγχο των σημείων των παρεμβάσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στην τελική αναλυτική επιμέτρηση εργασιών παρατηρούνται τα παρακάτω :

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες για τις εργασίες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου και λήγει στις 08-04-2018.

5. Παρατηρήσεις : Το έργο διατηρείται σε καλή κατάσταση τόσο όσο αφορά τα παιχνίδια, όσο και τα δάπεδα και περιφράξεις των παιδικών χαρών.
Διαπιστώθηκαν ωστόσο παραβιασμένα λουκέτα και κάποιες φθορές σε όργανα, που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση του Ανάδοχου, αλλά στον Φορέα που φροντίζει για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών. **Το παρόν δεν υποκαθιστά την πιστοποίηση και την άδεια λειτουργίας των παιδικών χαρών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.**

6. Αιτήματα του αναδόχου : Δεν υπάρχουν.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δ. Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 129.000,0€.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **85/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ