

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **18/2019**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικών οδών Τ.Κ. Βαρικού».

Αριθ. Απόφασης: 260/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13186/24-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Χαριτίδης Ευθύμιος
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Καραούλη Αφροδίτη
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Μπάντης Ιορδάνης
Μπούτσκου Λεμονιά
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Παπαχρήστου Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Ημερομηνία αυτοψίας οριστικής παραλαβής: 16–11–2018

Η Επιτροπή οριστικής παραλαβής αποτελείόμενη από τους :

1) Κολίτση Αναστάσιο του Στεφάνου, Μηχανικό Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Π.Ε., υπάλληλο ΠΕ Φλώρινας, ως Πρόεδρο, που ορίστηκε με την αριθ. 303/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

2) Τζώρτζη Χρήστο του Θεοφάνη, Πολ. Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθ. 303/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

3) Παπαθανασίου Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμυνταίου, που ορίστηκε με την αριθμ. 23/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

παρουσία του κ. Κοντίνη Νικολάου Πολιτικού μηχανικού επιβλέποντα του έργου και απόντος του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η οποία αν και εκλήθη δεν παρέστη και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/08(άρθρα 73 και 75) αναφέρουμε τα εξής:

Οι εργασίες του παραπάνω έργου προς παραλαβή εγκρίθηκαν και κατακυρώθηκαν στο όνομα της αναδόχου εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., με την αριθ. 121/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Επιβλέπων του έργου ορίστηκε ο Νικόλαος Κοντίνης, Πολ. Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου με το αριθ. 16070/13-08-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου.

Υπόψη της επιτροπής παραλαβής τέθηκαν τα εξής :

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 615.000,00 € μαζί με τις Γ.Σ.Υ. και Ε.Σ.Υ. η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε τον Νοέμβριο 2014 από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου.

2. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου και εγκρίθηκε την 07-12-2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου με την υπ' αριθμ. 439/2015 Απόφασή του.

3. Τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών μαζί με τις επιμετρήσεις που τα συνοδεύουν και επισυνάπτονται.

4. Η από 03/08/2016 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών που ορίζει ως ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 8/12/2015, μαζί με τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών που επισυνάπτονται.

5. Η Τελική Επιμέτρηση του έργου που επισυνάπτεται, το μητρώο αυτού περιλαμβανομένου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

6. Το από 14/02/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου

7. Η υπ' αριθ. 77/13.3.2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί της Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

8. Η από 13-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Το έργο ανατέθηκε στις 03-06-2015 με την αριθμ. 121/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου περί Έγκρισης Πρακτικών Δημοπρασίας για το έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών στην ΤΚ Βαρικού».

β. Το συμφωνητικό του έργου, ποσού 287.855,62 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), υπογράφηκε στις 11-08-2015 μεταξύ του Δημάρχου Αμυνταίου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία εκτελέσεως εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

γ. Το ύψος της συνολικής πραγματοποιηθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 237.761,71 €.

δ. Το έργο περαιώθηκε στις 08-12-2015 και επομένως μέσα στο συμβατικό χρόνο περαίωσης.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το έργο που παραλαμβάνεται συνίσταται από τα εξής τμήματα :

α. Τεχνικά έργα – κατασκευή κιβωτοειδών οχετών διευθέτησης ομβρίων

β. Ασφαλτικά – κατασκευή ασφαλτοστρώσεων

γ. Σήμανση/ασφάλεια – χαλύβδινα στηθαία, πινακίδες σήμανσης, διαγράμμιση οδοστρώματος

2. Ποσοτική παραλαβή : Δεν απαιτείται.

3. Ποιοτική παραλαβή : Το έργο εκτελέστηκε έντεχνα, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές και σήμερα ευρίσκεται σε καλή κατάσταση, πλην των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 5 (Παρατηρήσεις) του παρόντος κεφαλαίου.

4. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες για τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου και λήγει στις 08-12-2017.

5. Παρατηρήσεις : Με βάση τον έλεγχο των σημείων των παρεμβάσεων όπως αυτά αποτυπώνονται στην τελική αναλυτική επιμέτρηση εργασιών παρατηρούνται τα παρακάτω :

5.1 Διαπιστώθηκε η διέλευση του Τ.Α.Ρ. στην αρχή της οδού 1 στην θέση 0+200, διατομές Π-6 έως Π-7. Στο εν λόγω σημείο υφίσταται τομή του οδοστρώματος, προφανώς για τη διέλευση του αγωγού η οποία δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα.

5.2 Οδός 1, στη θέση 0+400 έως 0+500 (διατομές Α-5 έως Κ-5), διαπιστώθηκε αποξήλωση της ασφαλτόστρωσης και επιβάλλεται η αποκατάστασή της.

5.3 Οδός 1, στη θέση 0+520 (διατομή Π-14) και στην διασταύρωση με την παρακείμενη κάθετη αγροτική οδό, διαπιστώθηκε η ύπαρξη φερτών υλικών, προερχόμενη από αυτή.

5.4 Οδός 1, στη θέση 0+980, (διατομή Π-24) και στην διασταύρωση με την παρακείμενη κάθετη αγροτική οδό, διαπιστώθηκε η ύπαρξη φερτών υλικών, προερχόμενα από αυτή όπως στο 5.3.

5.5 Οδός 1, στη θέση 1+070 (διατομή Π-27 έως Α-6), διαπιστώθηκε καθίζηση της ασφαλτόστρωσης που προκλήθηκε, το πιθανότερο, από κακή επίχωση σκάμματος για διέλευση αγωγού άρδευσης και επιβάλλεται η αποκατάστασή της.

5.6 Οδός 1, στη θέση 1+150, (διατομή Ω-7 έως Δ-7), διαπιστώθηκε κακώς αποκατεστημένο τμήμα ασφαλιτόστρωσης από διέλευση αγωγού άρδευσης και επιβάλλεται αποξήλωση του υφιστάμενου οδοστρώματος και αποκατάστασή του.

5.7 Οδός 1, στη θέση 1+750, διατομή Π-45, είναι το σημείο διέλευσης του Τ.Α.Ρ.. Στο εν λόγω σημείο υφίσταται τομή του οδοστρώματος, προφανώς για τη διέλευση του αγωγού η οποία δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα.

5.8 Οδός 2, σε όλο το μήκος της οδού υφίσταται βλάβη επί του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το πλάτος της οδού.

5.9 Οδός 3, στην θέση 0+110, διατομή Π-4, είναι κατεστραμμένη η ασφαλιτόστρωση σε τρία (3) τμήματα της οδού και χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Επιβάλλεται να γίνει καθαρισμός της παρακείμενης τάφρου γιατί η καταστροφή μάλλον προέρχεται από τα ρέοντα όμβρια.

5.10 Οδός 3, στην θέση 0+200, διατομή Α-2, είναι κατεστραμμένη η άσφαλτος και χρήζει αποκατάστασης με αποκατάσταση και της υποκείμενης υπόβασης και βάσης οδοστρώσεως.

5.11 Οδός 4, στη θέση 0+50, διαπιστώθηκε η μετακίνηση της πινακίδας σήμανσης από την κατακόρυφο.

5.12 Οδός 4, στη θέση 0+125 έως 0+140, διατομές Π-4 έως Α'-2, παρατηρούνται καταστροφές στην ασφαλιτόστρωση που χρήζουν αποκατάστασης συνολικά του οδοστρώματος.

5.13 Οδός 4, στη θέση 0+190 έως 0+210, διατομή Π-6, παρατηρείται καθίζηση και μερική καταστροφή της ασφαλιτόστρωσης και χρήζει άμεσης αποκατάστασης.

6. Αιτήματα του αναδόχου : ο ανάδοχος δεν παραβρέθηκε.

Έπειτα από τα παραπάνω, εμείς που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου, παραλαμβάνουμε τις εργασίες που αναφέρονται στην συνημμένη τελική επιμέτρηση σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, με εξαίρεση τα ελαττώματα και τις ελλείψεις της παραγράφου 5 του κεφαλαίου «Αντικείμενο παραλαβής» του παρόντος πλην των όσων αναφέρονται στις περιπτώσεις 5.1, 5.8 και 5.10 της παραγράφου αυτής. Το παρόν να κοινοποιηθεί αρμοδίως στην ανάδοχο εταιρία.

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις του Πρωτοκόλλου και αφού το Πρακτικό κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο του έργου με το υπ' αριθ. 16508/21.11.2018, ο ανάδοχος προχώρησε σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στην αποκατάσταση των σημείων που εντοπίστηκαν στο Πρακτικό. Οι αποκαταστάσεις έγιναν στην περίοδο 15.6.2019 έως 30.6.2019.

Σημειώνεται πως στα σημεία διέλευσης του αγωγού Τ.Α.Ρ., οι εργασίες δοκιμών του αγωγού δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και τα δύο σημεία διέλευσης δεν είναι ασφαλιτοστρωμένα, κάτι που δεν βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο έλεγχος για την διαπίστωση των παρεμβάσεων έγινε στις 1.7.2019 από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Αλληλόμη Αναστασία, τον κ. Τζώρτζη Χρήστο, μέλος της επιτροπής οριστικής παραλαβής και τον κ. Κοντίνη Νικόλαο, επιβλέποντα του έργου.

Προτείνεται η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών ΤΚ Βαρικού».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **260/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ