

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **02/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού» της πράξης με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Δήμου Αμυνταίου».

Αριθ. Απόφασης: 13/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 01 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1164/27-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Σμέλα
Βολιώτης Αργύριος
Κύρκου Κυριάκος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κόλκας Παναγιώτης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Μπάντης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Αναργύρων κ. Τσισμαλίδη Γεώργιο
ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο, ΤΚ Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο και της
ΤΚ Αετού κ. Σκίπα Βασίλειο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος ήρθε η δημοτική σύμβουλος κ. Βεράνη Φωτεινή.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Οι υπογράφωντες του παρόντος εγγράφου, έχοντας υπόψη τα παρακάτω :

- (1) Την αριθ. πρωτ. 23298/10-11-2015 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30/04/2016
- (2) το αριθ. πρωτ. 27978/29-12-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το οποίο έγινε ο ορισμός επιβλέποντα του έργου με τίτλο «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού»
- (3) Τις διατάξεις :
 - Του Νόμου 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
 - Του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», άρθρου 36 «Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες»
 - Του Νόμου 3263/2004 : Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις, άρθρα 5,6 και 12.
 - Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», άρθρο 48 «Προθεσμίες».
 - Τις τροποποιήσεις των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων

Το αριθ. πρωτ. 27984/17-12-2014 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της εταιρείας ΤΟΜΗ Ο.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού», σύμφωνα με το οποίο η παραπάνω εταιρεία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου, με χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Άρα ως αρχική ημερομηνία περαίωσης με βάση την αρχική σύμβαση ορίστηκε η 15/06/2015.

Την αριθ. 242/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 03/09/2015

Την αριθ. 340/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 15/10/2015

Την αριθ. 402/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 20/11/2015

Την αριθ. 413/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατάθηκε έως την 10/12/2015

Την αριθ. 438/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.

Τα έγγραφα της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5288/26-03-2015, 19713/25-09-2015 και 22583/30-10-2015, φωτοαντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση, σύμφωνα με τα οποία εντοπίστηκε καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών και ζητήθηκε η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης του έργου.

Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου

Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του εν λόγω έργου,

Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες που προβλέπονταν σύμφωνα με την μελέτη του έργου και τους εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών οφείλεται σε εκτέλεση του έργου με αργούς ρυθμούς και είναι αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς θα μπορούσε με επιπλέον εργατοτεχνικό προσωπικό, μηχανικούς και μηχανικά μέσα, να περαιωθεί έγκαιρα το έργο.

Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες που εκκρεμούν για ολοκλήρωση του έργου :

- Κατασκευή φρεατίων και αποχετευτικού δικτύου σύνδεσης των λυμάτων της Τ.Κ. Αγραπιδιών από το φρεάτιο N2 έως το φρεάτιο N37.
- Κατασκευή τεσσάρων διαβάσεων στο υφιστάμενο κανάλι της Τ.Κ. Αγραπιδιών στις οποίες περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εκσκαφές, αντλήσεις, τοποθέτηση αγωγών, εγκιβωτισμός των αγωγών με σκυρόδεμα, η προμήθεια συρματοπλεγμάτων για την κατασκευή φατνών, πλήρωση φατνών με λίθους (τμήματα έργου N1-N2, N6-N44, N10-N45, N14-N46).
- Η κατασκευή τεσσάρων φρεατίων σύνδεσης των υφιστάμενων εξόδων αποχέτευσης της Τ.Κ. Αγραπιδέων (σημεία N1, N44, N45, N46).
- Κατασκευή μίας διάβασης του υφιστάμενου καναλιού της Τ.Κ. Πεδινού στην οποία περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εκσκαφές, αντλήσεις, τοποθέτηση αγωγών, εγκιβωτισμός των αγωγών με σκυρόδεμα, η προμήθεια συρματοπλεγμάτων για την κατασκευή φατνών, πλήρωση φατνών με λίθους (τμήμα έργου Φ12 - Φ12.1).
- Κατασκευή φρεατίου Φ12.1 για σύνδεση υφιστάμενης εξόδου του αποχετευτικού δικτύου της Τ.Κ. Πεδινού
- Ολοκλήρωση κατασκευής φρεατίου υπερχειλίσσης στην Τ.Κ. Πεδινού (σημείο K1). Υπολείπεται η τοποθέτηση οπλισμού άνω πλάκας και η σκυροδέτηση αυτής
- Σύνδεση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Αετού με το φρεάτιο N43
- Κατασκευή φρεατίων και αποχετευτικού δικτύου σύνδεσης των λυμάτων της Τ.Κ. Αετού από το φρεάτιο N47 έως το φρεάτιο N58
- Ολοκλήρωση τμήματος αποχετευτικού δικτύου N59-N60 στην Τ.Κ. Αετού. Εκκρεμεί η κατασκευή μήκους δικτύου περίπου 15m.
- Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων σε όσα σημεία έχουν γίνει ή πρόκειται να εκτελεστούν εκσκαφές.
- Ολοκλήρωση των φρεατίων σε όλα τα μη επιμετρημένα έως και σήμερα τμήματα. Σε όλα τα μη επιμετρημένα φρεάτια παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις στην εσωτερική στεγανοποίηση και στην τοποθέτηση βαθμίδων. Επιπλέον σε αρκετά από αυτά δεν έχουν τοποθετηθεί δακτύλιοι, λαιμοί και χυτοσιδηρά καλύμματα.
- Φόρτωση προϊόντων εκσκαφών τα οποία έχουν εναποτεθεί στα πλαϊνά τμήματα των οδών σε όλα τα σημεία εκτέλεσης του έργου και μεταφορά τους στους εγκεκριμένους χώρους απόθεσης, έτσι ώστε οι οδοί στις οποίες εκτελέστηκαν εργασίες να επανέρθουν στην πρότερη κατάσταση.

Οι εργασίες που έχουν κατασκευαστεί έως σήμερα είναι αυτές που έχουν περιληφθεί έως και το 4^ο Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), το οποίο έχει συνταχθεί και εγκριθεί την 07/12/2015.

Το συμφέρον του έργου άρα και του κοινωνικού συνόλου που απαιτεί να ολοκληρωθεί το έργο για την εξυπηρέτηση του σκοπού δημοσίας ωφέλειας για τον οποίο κατασκευάζεται.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την **έγκριση ή μη** χορήγησης παράτασης προθεσμίας (5^η) περαίωσης του έργου **«Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού»**.

Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί έως και την **30/04/2016** (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), **χωρίς αναθεώρηση**, αφού η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών και θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», άρθρο 49 «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας (5^η) περαίωσης του έργου **«Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού – Αγραπιδιών - Πεδινού»** έως και την 30/04/2016 (προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης), **χωρίς αναθεώρηση**, αφού η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών και θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», άρθρο 49 «Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13/2016**

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ