

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **04/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο "Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ.

Αριθ. Απόφασης: 55/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/24-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωά νου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Α ραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης βραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ιωσηφίδης Ιωακείμ

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο, ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη και της ΤΚ Σκλήθρου κ. Τσαγκόπουλο Ιωάννη .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη :

Την αίτηση υπ' αριθ. 2319/18.02.2016, του αναδόχου για χορήγηση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου του τίτλου,

Την σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 18403/11.09.2015 με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του τις 90 ημέρες (προβλεπόμενη ημερομηνία 10/12/2015).

Την απόφαση 417/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης κατά 20 ημερολογιακές ημέρες με ημερομηνία περαίωσης στις 30/12/2015.

Την απόφαση 474/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με ημερομηνία περαίωσης στις 10/3/2016.

Η μελέτη του έργου περιελάμβανε παρεμβάσεις στα παρακάτω :

Διάνοιξη και διαμόρφωση δρόμου στον νέο Β΄ Παιδικό Σταθμό Αμυνταίου που ολοκληρώθηκε, Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση δρόμων στον νέο Α΄ Παιδικό Σταθμό Αμυνταίου και 1ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου που ολοκληρώθηκε,

Αποκατάσταση οδών εντός παλαιού οικισμού Αμυνταίου που ολοκληρώθηκαν,

Διάνοιξη και αποκατάσταση δρόμου στις Πέτρες που ολοκληρώθηκε,

Αποκατάσταση δρόμου εισόδου στο Ροδώνα που ολοκληρώθηκε,

Διάνοιξη και αποκατάσταση δρόμου στο Φανό που ολοκληρώθηκε.

Υπολείπονται :

Κατασκευή πεζοδρομίου στο Ξινό Νερό στην περιοχή του γηπέδου,

Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Παντελεήμονα,

Αποκατάσταση οδοποιίας αξονο-διασταυρώσεων στην Κέλλη,

Πλακόστρωση πεζοδρομίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου.

Στην αίτηση, ο ανάδοχος σημειώνει πως αιτείται την παράταση του χρόνου περαίωσης έως και 10/4/2016, λόγω των συνθηκών του χειμώνα δεν μπορούν αν εκτελεστούν εργασίες σκυροδέτησης και ασφαλτόστρωσης.

Η χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών μπορεί να γίνει με οριστική προθεσμία στις 10/4/2016 μόνο για το συμφέρον της ολοκλήρωσης του έργου και προτείνεται να δοθεί χωρίς αναθεώρηση των τιμών των υπολειπόμενων εργασιών.

Στην περίπτωση που και πάλι δεν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες τότε θα γίνει άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Κώδικα Δημοσίων Έργων.

Η παράταση ολοκλήρωσης του έργου δεν δημιουργεί προβλήματα στην χρηματοδότηση και αποπληρωμή των εργασιών του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών με οριστική προθεσμία στις 10/4/2016 μόνο για το συμφέρον της ολοκλήρωσης του έργου χωρίς αναθεώρηση των τιμών των υπολειπόμενων εργασιών.

Στην περίπτωση που και πάλι δεν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες τότε θα γίνει άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κώδικα Δημοσίων Έργων.
Η παράταση ολοκλήρωσης του έργου δεν δημιουργεί προβλήματα στην χρηματοδότηση και αποπληρωμή των εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ