



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2019 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ»

Αριθ. Απόφασης:178 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8197/09-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάξης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Καραούλη Αφροδίτη
Ταπακαράκης Βασίλειος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: **Σχετικά**

- Η επιστολή της ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6848/24-04-2019 εισερχόμενο του Δ. Αμυνταίου
- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
- Ο Ν. 4412/2016
- Η υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2019.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ**» δεν δύναται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία έως 31/05/2019 (συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις). Έως και την περίοδο αναφοράς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και πιο συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Λεχόβου έχουν γίνει οι εργασίες εκσκαφής και επίχωσης του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και έχουν τοποθετηθεί ο πλαστικός σωλήνα διέλευσης των καλωδίων καθώς επίσης η γείωση και έχει γίνει προμήθεια μέρους των προκατασκευασμένων βάσεων . Για το λόγο αυτό :

Εισηγούμαι

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2019** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 31/05/2019), με αναθεώρηση (η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι μηδέν).

Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος είπε η παράταση εργασιών να δοθεί έως τις 15/06/2019.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ** για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την 15/06/2019 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 31/05/2019), με αναθεώρηση (η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι μηδέν).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **178/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ