



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **14/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου».

Αριθ. Απόφασης: 201/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 11 του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 10404/07-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Αβραμίδης Ιωάννης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος.

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο και Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο.

Πριν την έναρξη του 7^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Παπαχρήστου Νικόλαος.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20257/07-12-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέπων του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου**» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/16 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 771/16-01-2019 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως και 30-05-2019.

Την υπ' αριθμ. 178/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως και 15-06-2019.

Την με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 9070/16-05-2019 αίτηση της ΤΟΜΗ ΑΤΕ, δια του εκπροσώπου της κ. Τομόσογλου Κυριάκου, με θέμα «Χορήγηση παράτασης χρόνου εκτέλεσης έργου: **Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου**».

Αναφέρω τα εξής:

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδού (13 ιστοί φωτισμού) στην Τ.Κ. Νυμφαίου σε εκτός σχεδίου περιοχή και πιο συγκεκριμένα από την πλατεία Μακεδονομάχων έως και τον Ξενώνα του κ. Μάνη Αναστάσιου και στην Τ.Κ. Λεχόβου και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο που οδηγεί προς τις εργατικές κατοικίες (8 ιστοί φωτισμού) και στο χώρο στάθμευσης που υπάρχει δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Μηνά (4 ιστοί φωτισμού).

Τη χρονική αυτή στιγμή έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Νυμφαίου και υπολείπονται οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας (εκκρεμεί η σύνδεση με τη ΔΕΗ, η οποία θα γίνει εντός της εβδομάδας και στην Τ.Κ. Λεχόβου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του δικτύου προς τις Εργατικές Κατοικίες καθώς επίσης και στο χώρο δίπλα στο Ι.Ν. του Αγίου Μηνά και έχουν συνδεθεί με τα παρακείμενα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και λειτουργούν. Η μόνη εργασία που υπολείπεται είναι η αποκατάσταση

με ασφαλτοσκυρόδεμα στο χώρο που βρίσκεται δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Μηνά, συνολικής επιφάνειας 40 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και οι δοκιμές λειτουργίας στην Τ.Κ. Νυμφαίου, όπου εκκρεμεί η ηλεκτροδότηση από το Δήμο αμυνταίου η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας.

Το τελευταίο διάστημα επικράτησαν βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 15/06/2018), με αναθεώρηση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

✓ την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου Λεχόβου** για διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **30/06/2018** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 15/06/2018), με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **201/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ