

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **17/2019**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 224/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 03 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11568/27-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Ελευθερία Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **3707/06-03-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **2660/18-02-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **11080/20-06-2019** αίτηση της Ιωάννης Σαλαπάνης & ΣΙΑ Ο.Ε., αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 317/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά στην διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών στις Τοπικές Κοινότητες Λεχόβου, Σκλήθρου, Ασπρογείων, Πεδινού, Βαλτονέρων, Αγραπιδέων, καθώς και επεμβάσεων για βελτίωση του δαπέδου στις παιδικές χαρές Ανάληψης Αμυνταίου, πλατείας Αγοράς Αμυνταίου, Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα και Ροδώνα. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση γενικών εκσκαφών, την κατασκευή θεμελίου από σκυρόδεμα με χρήση ξυλοτύπων και τοποθέτηση οπλισμού, την κατασκευή περίφραξης από

μεταλλικά στοιχεία, την κατασκευή δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα για μελλοντική τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου. Στις παιδικές χαρές που δεν θα εγκατασταθεί ελαστικό δάπεδο, ο χώρος θα επιχωθεί με άμμο ποταμού. Το παρόν έργο εκτελείται,

στην ΤΚ Λεχόβου, στο χώρο του ΚΕΠ Λεχόβου, θα δημιουργηθεί παιδική χαρά, στον χώρο της παλιάς παιδικής χαράς,

στην ΤΚ Σκλήθρου, εντός του χώρου της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Σκλήθρου,

στην ΤΚ Ασπρογείων, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ασπρογείων,

στην ΤΚ Πεδινού, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Πεδινού,

στην ΤΚ Βαλτονέρων, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βαλτονέρων,

στην ΤΚ Αγραπιδέων, εντός του χώρου της αυλής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγραπιδέων,

στην παιδική χαρά Ανάληψης Αμυνταίου, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου σε όλο τον χώρο του υφιστάμενου χλοοτάπητα,

στην παιδική χαρά πλατείας Αγοράς Αμυνταίου, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στους χώρους ασφαλείας του σύνθετου παιδικού παιχνιδιού και της τσουλήθρας,

στην παιδική χαρά ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στους χώρους ασφαλείας των σύνθετων παιδικών παιχνιδιών,

στην παιδική χαρά ΤΚ Ροδόνα, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου σε όλο το χώρο του υφιστάμενου χλοοτάπητα,

στην παιδική χαρά Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου επιφάνειας περίπου 100 μ² προς αντικατάσταση του παλαιού χυτού δαπέδου.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

στα πλαίσια εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου του οποίου είμαστε ανάδοχοι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επειδή δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα δάπεδα στις παιδικές χαρές Τ.Κ Ροδώνα, Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα, Ανάληψης Αμυνταίου. Αγοράς Αμυνταίου και Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου και για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας των παιδιών, αιτούμαστε την παράταση των εργασιών για το χρονικό διάστημα των 60 ημερολογιακών ημερών και την περαίωση αυτού στις 03/09/2019.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.»

Στις παιδικές χαρές των ΤΚ Λεχόβου, ΤΚ Σκλήθρου, ΤΚ Ασπρογείων, ΤΚ Πεδινού και ΤΚ Βαλτονέρων έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές πλην των περιφράξεων οι οποίες βρίσκονται στην φάση της ολοκλήρωσης κατασκευής των κιγκλιδωμάτων.

Στις παιδικές χαρές του οικισμού Ανάληψης της πλατείας Αγοράς και του Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου, της ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα και της ΤΚ Ροδώνα, περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής υποδομών με την κατασκευή κοιτόστρωσης (κυρίως) ανάμεσα και επί του χώρου χρήσης των παιδικών χαρών για την τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας στη επιφάνεια των χώρων πτώσεως υφιστάμενων παιχνιδιών. Ο Δήμος έχει προγραμματίσει την προμήθεια των δαπέδων ασφαλείας τα οποία προβλέπονται να τοποθετηθούν στις παραπάνω παιδικές χαρές. Παρόλα αυτά οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την ως άνω προμήθεια δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνη για τους χρήστες η κατασκευή των προαναφερόμενων κοιτοστρώσεων στους χώρους πτώσεως των υφιστάμενων παιχνιδιών χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο το δάπεδο ασφαλείας για άμεση εγκατάσταση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και υπολογίζοντας τους χρόνους για την ολοκλήρωση της ως άνω προμήθειας μετά από επικοινωνία με το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Αμυνταίου και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα πενήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **01/09/2019** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 03/07/2019),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» με αναθεώρηση, για διάστημα πενήντα (60) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 01/09/2019 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 03/07/2019),

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ακριτίδης Βαγγέλης και κ. Παπαθανασίου Κων/νος δεν συμφωνούν με το θέμα σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224 /2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ