

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **17/2019**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού», προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 229/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 03 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11568/27-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Μπάντης Ιορδάνης
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Μπούτσκου Λεμονιά
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Ελευθερία Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: **Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:**

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου **2646/18-02-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού**» τον υπογράφοντα την παρούσα.
- Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»
- Την με αριθμ. πρωτ. **2511/14-02-2019** σύμβαση του έργου.
- Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **10747/12-06-2019** αίτηση της τεχνικής εταιρείας “ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.”, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 262/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά i) στην κατασκευή νέου δικτύου υδροδότησης προς αντικατάσταση του υφιστάμενου, σε τμήματα του δικτύου διανομής πόσιμου νερού εντός του οικισμού που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα διαρροών, ii) στην αποκατάσταση / ανακατασκευή του οδοστρώματος σε θέσεις εντός του οικισμού που έχει υποστεί έντονη φθορά.

Το παρόν έργο εκτελείται σε θέσεις της Τοπικής Κοινότητας Ξινού Νερού όπου εμφανίζονταν συχνά προβλήματα διαρροών του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης.

Οι εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια του εν λόγω έργου, συνοπτικά είναι οι παρακάτω:

1. Χωματουργικές εργασίες

- Εκσκαφή σκάμματος υπογείου δικτύου, μετά της ασφαλοκοπής - καθαίρεσης ενδεχόμενων ασφαλικών στρώσεων καθώς και τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλη θέση.
- Καθαίρεση στρώσεων σκυροδέματος εντός των σκαμμάτων μετά της μεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης σε κατάλληλη θέση.
- Κατασκευή στρώσης έδρασης των αγωγών των δικτύων ύδρευσης από άμμο λατομείου, κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης.
- Επίχωση των ορυγμάτων με αδρανή υλικά κατάλληλης κοκκομετρικής διαβάθμισης μετά της συμπίκνωσής τους.

2. Εργασίες κατασκευής δικτύων ύδρευσης

- Εργασίες κατασκευής του κεντρικού αγωγού του δικτύου διανομής, από πολυαιθυλένιο 3^{ης} γενιάς (HDPE 100), ονομαστικής πιέσεων 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ63, μετά των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων και του πλέγματος επισήμανσης.

- Εργασίες κατασκευής των παροχών του δικτύου διανομής, από πολυαιθυλένιο 3^{ης} γενιάς (HDPE 100), ονομαστικής πίεσεων 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25, μετά των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων και του πλέγματος επισήμανσης.
- Εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων υδροληψιών (σέλλες), ηλεκτροσυγκολλητών, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου 63 mm, στις θέσεις των διακλαδώσεων των παροχών και κατάλληλη σύνδεση του κεντρικού αγωγού διανομής με τις διακλαδώσεις.
- Εγκατάσταση σε κατάλληλες θέσεις (εντός κοινοχρήστων χώρων, στα όρια των οικοπέδων) προκατασκευασμένων φρεατίων σύνδεσης των εσωτερικών δικτύων των καταναλωτών με τις νέες διακλαδώσεις παροχών, μετά του χυτοσιδηρού καλύμματος.
- Εγκατάσταση σφαιρικής δικλείδας, ορειχάλκινης ή χυτοσιδηράς, κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN20, στις θέσεις των φρεατίων των νέων παροχών.
- Εγκατάσταση δικλείδας αντεπιστροφής, ορειχάλκινης ή χυτοσιδηράς, κοχλιωτής σύνδεσης, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN20, στις θέσεις των φρεατίων των νέων παροχών.
- Κατασκευή των συνδέσεων των σωληνώσεων των κλάδων παροχών από τη θέση της σφαιρικής δικλείδας μέχρι τη σωλήνωση του εκάστοτε καταναλωτή όπου πραγματοποιείται παρέμβαση, μετά της κατάλληλης στεγάνωσής τους.
- Κατασκευή φρεατίων απομόνωσης δικτύου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά του κατάλληλου χυτοσιδηρού φρεατίου και με την εγκατάσταση κατάλληλων δικλείδων ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 16 atm και ονομαστικής διαμέτρου DN50 εντός τους.

3. Εργασίες αποκατάστασης ασφαλικού οδοστρώματος στις θέσεις αντικατάστασης δικτύων

- Εργασίες αποκατάστασης των ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις των ορυγμάτων των υπογείων δικτύων, μέσω της κατασκευής κατάλληλων στρώσεων αδρανών υλικών και της διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφαλτοσκυροδέματος κατάλληλου πάχους.

4. Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης στις θέσεις αποσατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων

- Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενου ασφαλιτότητα, στρώσεων οδοστρωσίας και στρώσεων σκυροδέματος, μετά της μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
- Κατασκευή νέας βάσης οδοστρωσίας σε θέσεις επέμβασης προς μελλοντική διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος.
- Επισκευή φθορών ασφαλικών οδοστρωμάτων με χρήση κατάλληλου ασφαλτομίγματος (ΑΣ 12,5).

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Παρακαλώ για την παράταση των εργασιών για διάστημα δύο μηνών του έργου «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού, του οποίου η εταιρεία μας είναι ανάδοχος. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του έργου και απομένουν οι εργασίες της οδοποιίας (επισκευή φθορών ασφαλικού οδοστρώματος κλπ.), ο συνδυασμός όμως των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή τους μήνες της άνοιξης, σε σχέση με τις ασφαλικές εργασίες, η πραγματοποίηση των οποίων απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες, εμπόδισαν την ολοκλήρωσή τους. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες καθώς και για το οικονομικό κλείσιμο του έργου.»

Για σημαντικό χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες εμπόδισαν την εκτέλεση εργασιών εκσκαφών ορυγμάτων, σκυροδέτησης, οδοποιίας και ιδίως ασφαλτόστρωσης, καθώς επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις.

Επιπροσθέτως, σε όλες τις θέσεις επέμβασης, πέραν των εργασιών εκσκαφής ορυγμάτων, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων είτε αυτές αφορούν στις θέσεις των νέων ορυγμάτων είτε σε θέσεις που η μελέτη προέβλεπε την αποκατάσταση των υφιστάμενων ασφαλικών οδοστρωμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **29/07/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 14/06/2019),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού**» με αναθεώρηση, για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **29/07/2019** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 14/06/2019),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **229/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ