



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 350/2021

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **32/2021** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 2.749.075,54€, περί χορήγησης παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας.

Στο Αμύνταιο, στις 18 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α' 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 69136/05-11-2021 (Β' 5138), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17033/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος
6. Νάσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16740εξ/09-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18521/11-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται επιβλέποντας του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» ο υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθ. 147)

Την με αριθμ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 192/4-11-2021 με θέμα «Παράταση 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου : Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα» για πέντε μήνες (έως τις 11/4/2022)

Αναφέρουμε τα εξής:

- 1) Ως προς το αντικείμενο του έργου, θα κατασκευαστούν συνολικά 24.468,00m δικτύου (11.289m καταθλιπτικοί αγωγοί ΡΕ 2ης γενιάς Φ110-Φ125-Φ140-Φ250, PN10, 13.179m αγωγοί βαρύτητας uPVC σειράς 41 Φ110-Φ160-Φ200-Φ250-Φ315-Φ355-Φ400. Θα κατασκευαστούν 253 συνολικά προκατασκευασμένα φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 1.20m, για έλεγχο του δικτύου καθώς και φρεάτια υπερχείλισης – σύνδεσης των υφιστάμενων αποχετευτικών αγωγών, φρεάτια αερεξαγωγών και εκκένωσης δικτύου. Θα κατασκευαστούν 4 αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικοί πίνακες, αντλίες κλπ.) για την μεταφορά των λυμάτων από τους οικισμούς Λεβαΐας, Βεγόρας, Μανιακίου, Πελαργού, Φιλώτα και Αντιγόνου έως την νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε. Φιλώτα.
- 2) Μέχρι και σήμερα ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει 7.664,12 m αγωγών βαρύτητας και 1.200,00 m καταθλιπτικών αγωγών (ποσοστό 36% επί του συνόλου του δικτύου < 50%)
- 3) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (παρ. 8.2.2.2) προβλέπει ενδεικτική τμηματική προθεσμία του έργου στις 330 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή έως τις 11/11/2021) για ολοκλήρωση εργασιών στο 50% του συνόλου των δικτύων (πλήρως τοποθετημένο δίκτυο με εκσκαφή – αγωγό – επίχωση – αποκατάσταση) αγωγών του έργου.
- 4) Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) και η λασπώδης κατάσταση του εδάφους λόγω και της άρδευσης των γειτονικών αγροτεμαχίων
- 5) Η επιλογή του αναδόχου να ολοκληρώσει πρώτα το βαρυντικό δίκτυο, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο και χρονοβόρο.
- 6) Τα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην υγεία του προσωπικού λόγω της πανδημίας COVID
- 7) Οι καθυστερήσεις παράδοσης υλικών (κυρίως πλαστικοί σωλήνες) λόγω των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της τροφοδοσίας υλικών
- 8) Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόφασης σύστασης δουλείας στην περιοχή Φιλώτα και η άρνηση του καλλιεργητή να δώσει πρόσβαση στον ανάδοχο για την κατασκευή του βαρυντικού αγωγού.
- 9) Το γεγονός ότι μεσολαβεί Χειμώνας με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι διαθέσιμες εργάσιμες ημέρες

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 330 ημερών του έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα». Σε περίπτωση που

εγκριθεί η τμηματική παράταση των εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα πέντε (5) μηνών, δηλαδή έως 11/4/2022.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **11/08/2022.**»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 30/2021 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 244/2020 απόφαση Ο.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 18516/11-12-2020 σύμβαση του έργου.
6. Την αριθ. πρωτ. 192/04-11-2021 αίτηση του αναδόχου
7. Την αριθ. πρωτ. 16740εξ/09-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου
8. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 330 ημερών του έργου **«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Φιλώτα»**, για διάστημα πέντε (5) μηνών, δηλαδή έως **11/4/2022**.

Η συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις **11/08/2022**.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **350/2021**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.