

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **02/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις- αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.

Αριθ. Απόφασης: 12/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 01 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1164/27-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατημιοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Σμέλα
Βολιώτης Αργύριος
Κύρκου Κυριάκος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Κόλκας Παναγιώτης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Μπάντης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων
Παπαχρήστου Νικόλαος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των ΤΚ Αναργύρων κ. Τσισμαλίδη Γεώργιο
ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο, ΤΚ Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο και της
ΤΚ Αετού κ. Σκίπα Βασίλειο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος ήρθε η δημοτική σύμβουλος κ. Βεράνη Φωτεινή.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 25823/15-12-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 24917/03-12-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ δια του νομίμου εκπροσώπου της κ.

Βαντισιώτη Αλέξανδρου, αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 26022/22-12-2015.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την διάνοιξη και διαμόρφωση οδών καθώς και την αποκατάσταση κατεστραμμένων σημείων οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα τις Τ.Κ. Βαρικού, Λιμνοχωρίου, Αετού και Ασπρογείων.

Αναλυτικά το αντικείμενο παρέμβασης είναι κατά οικισμό τα παρακάτω :

Τ.Κ. Βαρικού

1. Αποκατάσταση τσιμεντόστρωτου δρόμου.
2. Διάνοιξη και κατασκευή μικρών τσιμεντόστρωτων δρόμων για την εξυπηρέτηση ιδιοκτησιών

Τ.Κ. Λιμνοχωρίου

1. Αποκατάσταση δρόμου και ασφαλτόστρωση από την γέφυρα προς την λίμνη.

Τ.Κ. Αετού

1. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση ανηφορικού δρόμου πίσω από δημοτικό σχολείο
2. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση κατεστραμμένου πλακοστρωμένου δρόμου

Τ.Κ. Ασπρογείων

1. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση ορύγματος αποχέτευσης στην δυτική πλευρά της κοινότητας

Την συγκεκριμένη περίοδο στην περιοχή των προαναφερομένων Τοπικών Κοινοτήτων επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνι) και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας από τις προαναφερόμενες εργασίες. Επίσης οι επιχειρήσεις παραγωγής ασφάλτου και έτοιμου σκυροδέματος οι οποίες δραστηριοποιούνται στη περιοχή αυτή την χρονική περίοδο έχουν διακόψει την λειτουργία τους λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της μηδενικής ζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 25/04/2016 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 27/01/2016),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις- αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων με αναθεώρηση, για διάστημα εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 25/04/2016 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 27/01/2016),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **12/2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ