

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **07/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις- αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.

Αριθ. Απόφασης: 127/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5057/14-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου πόστολος
Μουσιάδης Κ νσταντίνος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Κύρκου Κυριάκος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι ΤΚ Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνιο, ΤΚ Μανιακίου κ. Τζιβελειδή Γεώργιο, ΤΚ Πετρών κ. Κυριακόπουλο Γρηγόριο , ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο και ΤΚ Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιορδάνης Μπάντης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 25823/15-12-2015 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 24917/03-12-2015 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Τη με αριθ. 12/2016 (ΑΔΑ:Ω8ΔΤΩΨΛ-ΠΑΡ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 144 ημερών μέχρι και την 25-04-2016

Την αίτηση της POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. Βαντισιώτη Αλέξανδρου, αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 5089/14-04-2016.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την διάνοιξη και διαμόρφωση οδών καθώς και την αποκατάσταση κατεστραμμένων σημείων οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα τις Τ.Κ. Βαρικού, Λιμνοχωρίου, Αετού και Ασπρογείων.

Αναλυτικά το αντικείμενο παρέμβασης είναι κατά οικισμό τα παρακάτω :

Τ.Κ. Βαρικού

1. Αποκατάσταση τσιμεντόστρωτου δρόμου.
2. Διάνοιξη και κατασκευή μικρών τσιμεντόστρωτων δρόμων για την εξυπηρέτηση ιδιοκτησιών

Τ.Κ. Λιμνοχωρίου

1. Αποκατάσταση δρόμου και ασφαλτόστρωση από την γέφυρα προς την λίμνη.

Τ.Κ. Αετού

1. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση ανηφορικού δρόμου πίσω από δημοτικό σχολείο
2. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση κατεστραμμένου πλακοστρωμένου δρόμου

Τ.Κ. Ασπρογείων

1. Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση ορύγματος αποχέτευσης στην δυτική πλευρά της κοινότητας

Μέχρι και σήμερα ο ανάδοχος του έργου έχει ολοκληρώσει στη Τ.Κ. Βαρικού την αποκατάσταση τσιμεντόστρωτου δρόμου και τη διάνοιξη και κατασκευή μικρών τσιμεντόστρωτων δρόμων για την εξυπηρέτηση ιδιοκτησιών. Στις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει εργασίες προετοιμασίας των οδών για ασφαλτόστρωση. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους, τα εργοστάσια παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν έχει αμελήσει για την κατασκευή του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **25/05/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 25/04/2016),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων**» **με αναθεώρηση**, για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **25/05/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 25/04/2016),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **127/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ