

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις  
αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα» προϋπολογισμού μελέτης  
12.500,00€.**

**Αριθ. Απόφασης: 164/2016**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6426/12-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Θεοδώρας Πόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Νάτσης Ιωάννης  
Ακριτίδης Ευάγγελος  
Χαριτίδης Ευθύμιος  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Λάζης Δημήτριος  
Ιωάννου Χρήστος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμίου Ιωάννης  
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Γοράντη Ειρήνη  
Ιωσηφίδης Ιωακείμ  
Γιαννιτσοπούλου Σμέλα  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Βολιώτης Αργύριος  
Γεώργου Τρύφων  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Βεράνη Φωτεινή  
Κόλκας Παναγιώτης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Θεοδωρίδης Αβραάμ  
Κύρκου Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Αποστόλου και ΤΚ Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο.

Πριν την έναρξη του 5<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Τσαχειρίδης Σπύρος.

Πριν την έναρξη του 8<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ. Γεώργιου Τρύφων και κ. Κόλκας Παναγιώτης.

Πριν την έναρξη του 9<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1701/09-02-2016 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα» τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 1618/08-02-2016 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Τη με αριθ. 57/2016 (ΑΔΑ:7ΕΛ9ΩΨΛ-9ΩΓ) απόφαση του Δήμου Αμυνταίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου για διάστημα 47 ημερών μέχρι και την 25-04-2016

Την αίτηση του κ. Ιορδανίδη Παύλου Εργοδηγού ΕΔΕ, αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 5316/19-04-2016.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες επισκευής φθορών ασφατικού οδοστρώματος (λάκκων) δι' ασφατικού μίγματος σε οδούς της Τ.Κ. Φιλώτα στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω οι κύριες εργασίες αφορούν εργασίες ασφαλοστρώσεως οδού. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους, τα εργοστάσια παραγωγής ασφαλοσκυροδέματος στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προμήθεια ασφάλτου από τον ανάδοχο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 14/07/2016 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 25/04/2016),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα» με αναθεώρηση, για διάστημα ογδόντα (80) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 14/07/2016 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 25/04/2016),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **164/2016**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**