

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: 3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού».

Αριθ. Απόφασης: 166/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6426/12-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωάννης
Ι αννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Κύρκου Κυριάκος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρο, ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Αποστόλου και ΤΚ Ξινού Νερού κ. Κουκούλα Χαράλαμπο.

Πριν την έναρξη του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Τσαχειρίδης Σπύρος.

Πριν την έναρξη του 8^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κ.Γεώργιος Τρύφων και κ. Κόλκας Παναγιώτης.

Πριν την έναρξη του 9^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Χατζητιμοθέου Ιωάννης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7606/19-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού» οι υπογράφοντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08

Την με αριθμ. πρωτ. 7277/17-04-2013 σύμβαση του έργου.

Την με αριθμ 132/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την με αριθμ 345/2015 απόφαση Δ.Σ περί 2ης παράτασης εργασιών

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση της αναδόχου αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 4997/13-04-2016 με θέμα «Αίτηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας του Έργου από 17/5/2016 στις 17.6.2016».

Αναφέρουμε τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή πέντε εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) :

Α) ΕΕΛ Αετού – Αγραπιδιάς

Β) ΕΕΛ Πεδινού

Γ) ΕΕΛ Βαλτονέρων – Λιμνοχωρίου

Δ) ΕΕΛ Σκλήθρου

Ε) ΕΕΛ Ασπρογείων

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος επιχείρηση έχει ολοκληρώσει περίπου το 98% του φυσικού αντικειμένου.

Η υπ. αρ. 345/2015 απόφαση του Δ.Σ προβλέπει συνολική προθεσμία του έργου έως και τις 14/5/2016.

Διαπιστώθηκε ότι :

- Δεν υπάρχει ακόμη η απαιτούμενη προέγκριση του συνταχθέντος 3ου ΑΠΕ από την Διαχειριστική Αρχή (ο ΑΠΕ έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στις 19/4/2016) , καθώς και έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο έως τις 14/5/2016.
- Οι οριακές προθεσμίες δεν επαρκούν για τις σχετικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και για την υλοποίηση των εργασιών του 3ου ΑΠΕ από τον ανάδοχο

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού». Σε περίπτωση που εγκριθεί η παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα 1 μήνα (31 ημερολογιακές ημέρες). Ειδικότερα έως και την 14/6/2016 η ολοκλήρωση κατασκευής των εργασιών του υπό εξέταση 3ου ΑΠΕ και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού» για διάστημα 1 μήνα (31 ημερολογιακές ημέρες). Ειδικότερα έως και την 14/6/2016 η ολοκλήρωση κατασκευής των εργασιών του υπό εξέταση 3ου ΑΠΕ και της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **166/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ