

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **08/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Έγκριση 5ης Παράτασης Τμηματικής προθεσμίας του έργου "Βιολογικοί Καθαρισμοί ΔΔ Δήμου Αετού"

Αριθ. Απόφασης: 215/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7208/25-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεο ώρου πόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ακριτίδης Ευάγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμο έου Ιωά νης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελέν
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Γοράντη Ειρήνη
Ιωσηφίδης Ιωακείμ
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Ρακόπουλος Άγγελος
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Τ.Κ. Βεγόρων κ. Κρητικού Ειρήνη, Τ.Κ. Φαραγγίου κ. Κουντουρατζή Αντώνη και ΤΚ Ροδώνας κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Ιωσηφίδης Ιωακείμ.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: **Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:**

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7606/19-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης – Προγραμματισμού, με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του έργου «**Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού**» οι υπογράφωντες την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08

Την με αριθμ. πρωτ. 7277/17-04-2013 σύμβαση του έργου.

Την με αριθμ 97/2014 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 132/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την με αριθμ 202/2015 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 254/2015 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 345/2015 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την με αριθμ 401/2015 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης τμηματικής προθεσμίας

Την με αριθμ 166/2016 απόφαση Δ.Σ περί παράτασης εργασιών

Την μελέτη του έργου και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την ανάγκη εύρυθμης και με βάση τις προδιαγραφές υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών

Αναφέρουμε τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή πέντε εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) :

Α) ΕΕΛ Αετού – Αγραπιδιάς

Β) ΕΕΛ Πεδινού

Γ) ΕΕΛ Βαλτονέρων – Λιμνοχωρίου

Δ) ΕΕΛ Σκλήθρου

Ε) ΕΕΛ Ασπρογείων

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος επιχείρηση έχει ολοκληρώσει περίπου το 98% του φυσικού αντικειμένου.

Η υπ. αρ. 166/2016 απόφαση του Δ.Σ προβλέπει προθεσμία του έργου έως και τις 14/6/2015 για την ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής του 3^{ου} ΑΠΕ και για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας. Επίσης η 401/2015 απόφαση Δ.Σ. προβλέπει τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού τμήματος έως τις 5/12/2015.

Διαπιστώθηκε ότι :

- Λόγω χαμηλών θερμοκρασιών δεν υπήρχε δυνατότητα ασφαλόστρωσης του εσωτερικού δικτύου στην ΕΕΛ Σκλήθρου, καθώς και σε ένα μικρό τμήμα της εξωτερικής οδοποιίας πρόσβασης στην ΕΕΛ Αετού
- Λόγω απουσίας κατάλληλης φυτευτικής περιόδου δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα φύτευσης

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (χωρίς την δοκιμαστική λειτουργία) «**Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού**». Σε περίπτωση που εγκριθεί η ενδεικτική τμηματική παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **για συγκεκριμένες εργασίες** έως και την **14/6/2016 (192 ημέρες)**.

Οι εργασίες για τις οποίες δίδεται παράταση είναι :

1. Εσωτερικής οδοποιίας ΕΕΛ Σκλήθρου και τμήματος εξωτερικής οδοποιίας ΕΕΛ Αετού
2. Ολοκλήρωση προγράμματος φύτευσης

Η συνολική προθεσμία κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 14/6/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (χωρίς την δοκιμαστική λειτουργία) «Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού» **για συγκεκριμένες εργασίες** έως και την 14/6/2016 (192 ημέρες).

Οι εργασίες για τις οποίες δίδεται παράταση είναι :

1. Εσωτερικής οδοποιίας ΕΕΛ Σκλήθρου και τμήματος εξωτερικής οδοποιίας ΕΕΛ Αετού
2. Ολοκλήρωση προγράμματος φύτευσης

Η συνολική προθεσμία κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου παραμένει η ίδια, δηλαδή έως τις 14/6/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **215/2016**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ