

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **20/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.

Αριθ. Απόφασης: 373/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 05 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15466/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Αβραμίδης Ιωάννης
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Βολιώτης Αργύριος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Κόλκας Παναγιώτης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Βεράνη Φωτεινή
Μπούτσκου Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καραγιαννίδης Σάββας
Κύρκου Κυριάκος
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη του Σώματος την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: **Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:**

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9852/01-07-2016 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων»** τον υπογράφων την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 3669/08 (ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Την με αριθμ. πρωτ. 9815/01-07-2016 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Την νομοθεσία περί καλής και ποιοτικής κατασκευής των δημοσίων έργων.

Την αίτηση του κ. Καρακώστα Εμμανουήλ Εμπειροτέχνη ΕΔΕ αναδόχου του έργου, με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου 14761/16-09-2016 με θέμα «Παράταση έργου».

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή τεσσάρων σωληνωτών οχετών εντός του δάσους της Τ.Κ. Ασπρογείων συνοδευόμενους από φρεάτια υδροσυλλογής και περυγότοιχους κατάντη αυτών.

Μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι δύο σωληνωτοί, οι οποίοι βρίσκονται νοτιοδυτικά του οικισμού. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δυσκολία πρόσβασης του αναδόχου στα σημεία του έργου μιας και υπήρχαν κατολισθήσεις επί των οδών πρόσβασης γεγονός το οποίο καθιστούσε αδύνατη την μεταφορά υλικών. Οι οδοί διανοίχτηκαν περί τα τέλη Αυγούστου. Επίσης τον μήνα Σεπτέμβριο υπήρξαν βροχοπτώσεις στην περιοχή γεγονός το οποίο επίσης καθιστούσε αδύνατη την πρόσβαση στα διάφορα τμήματα του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή ο ανάδοχος δεν αμέλησε για την κατασκευή του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί για διάστημα τριάντα δύο (32) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/10/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/09/2016).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων**» για διάστημα τριάντα δύο (32) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/10/2016** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/09/2016).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **373/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ