



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 22/2018 του  
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση παράτασης 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου: «  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ» .**

### Αριθ. Απόφασης: 299/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12181/06-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος  
Μουσιάδης Κωνσταντίνος  
Ακριτίδης Βαγγέλης  
Ρακόπουλος Άγγελος  
Καραγιαννίδης Σάββας  
Ιωάννου Χρήστος  
Ταμήλιας Αλέξανδρος  
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Νάτσης Ιωάννης  
Γοράντη Ειρήνη  
Λάζης Δημήτριος  
Παπαχρήστου Νικόλαος  
Βολιώτης Αργύρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπάντης Ιορδάνης  
Ταπακαράκης Βασίλειος  
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα  
Μπούτσκου Λεμονιά  
Βεράνη Φωτεινή  
Καραούλη Αφροδίτη

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαριτίδης Ευθύμιος  
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Κουρρή Άννα  
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος  
Γεώργου Τρύφων

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδορίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: **Σχετικά**

- Η επιστολή της ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 10867/08-08-2018 εισερχόμενο του Δ. Αμυνταίου
- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ**» ξεκίνησαν στις **09/07/2018** αντί για **05/04/2018** ( 04/04/2018 ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου) λόγω αδυναμίας υποστήριξης του έργου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, ήτοι 96 ενενήντα έξι ημερολογιακές ημέρες καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου « **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ**» από **20/10/2018** στις **26/12/2018**, ήτοι εξήντα έξι ημέρες παράταση ( οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες αφορούν την οργάνωση του εργοταξίου του αναδόχου).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του Έργου « **ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ**» από 20/10/2018 στις 26/12/2018, ήτοι εξήντα έξι ημέρες παράταση ( οι τριάντα ημερολογιακές ημέρες αφορούν την οργάνωση του εργοταξίου του αναδόχου).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **299/2018**.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ**

