



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **09/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ» .

Αριθ. Απόφασης:106 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4510/21-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζιτζιου Ελένη
Γοράντη Ειρήνη
Λάξης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων
Καραούλη Αφροδίτη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Κουρρή Άννα
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Μπούτσκου Λεμονιά
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευάς Δημήτριος , Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολο και Λιμνοχωρίου κ. Τσερέπη Ανώνιο.

Πριν την έναρξη των θεμάτων αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Βολιώτης Αργύρης.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: **Σχετικά**

- Η επιστολή της ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3866/08-03-2019 εισερχόμενο του Δ. Αμυνταίου
- Το άρθρο 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ της Μελέτης του Έργου.
- Ο Ν. 4412/2016

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά προκύπτει ότι:

Οι εργασίες του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ**» δεν δύναται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία έως 15/04/2019 (συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή (ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις). Για το λόγο αυτό :

Εισηγούμαι

Την παράταση προθεσμίας του Έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ**» από **15/04/2019** στις **31/05/2019**, ήτοι σαράντα πέντε ημέρες παράταση.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας του Έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ**» από 15/04/2019 στις 31/05/2019, ήτοι σαράντα πέντε ημέρες παράταση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **106/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ