



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **13/2019** του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης:182 /2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 15 του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8197/09-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 19 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Καραγιαννίδης Σάββας
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ιωάννου Χρήστος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάξης Δημήτριος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος
Καραούλη Αφροδίτη
Ταπακαράκης Βασίλειος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Γεώργου Τρύφων

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευθύμιος Χαριτίδης.

Παρούσα στην συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **1593/30-01-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «**Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου**» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. **1396/28-01-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **7418/06-05-2019** αίτηση του κ. Τσώρου Αναστασίου νόμιμου εκπροσώπου της Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε. , αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 264/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εργασίες διαγράμμισης θα εκτελεστούν εντός των ορίων των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου και αφορούν κόμβους - τόσο σε κεντρικά και με ιδιαίτερη δυσκολία σημεία όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού δικτύου (πεζοδιαβάσεις, σύμβολα κλπ) - άξονες οδών, θέσεις στάθμευσης με την εφαρμογή ανακλαστικής βαφής.

Κατά την περίοδο που διανύουμε επικρατούν στη περιοχή δυσμενής καιρικές συνθήκες κυρίως, βροχοπτώσεις οι οποίες είναι απαγορευτικές για την κατασκευή των διαγραμμίσεων (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι διαγραμμίσεις κατασκευάζονται επί ξηρού οδοστρώματος) και δυσχεραίνεται έτσι η έντεχνη εκτέλεση αλλά και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου**». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα δεκαοχτώ (18) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **31/05/2019** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 13/05/2019),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου με αναθεώρηση, για διάστημα δεκαοχτώ (18) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 31/05/2019 (ημερομηνία λήξης σύμβασης 13/05/2019),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **182/2019**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ