

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 18/2019
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» προϋπολογισμού μελέτης 64.499,12€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

Αριθ. Απόφασης: 259/2019

Στο Αμύνταιο, σήμερα 29 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13186/24-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ιωάννου Χρήστος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Χαριτίδης Ευθύμιος
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Κουρρή Άννα
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος
Καραούλη Αφροδίτη
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Δελγιαννίδης Ευστάθιος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Ακριτίδης Βαγγέλης
Μπάντης Ιορδάνης
Μπούτσκου Λεμονιά
Τσαχειρίδης Σπύρος
Ταπακαράκης Βασίλειος
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Βεράνη Φωτεινή

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΤΚ Φιλώτα κ. Μαρκόπουλο Ανέστη.

Παρούσα και η δημοτική υπάλληλος κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ. Παπαχρήστου Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9014/15-05-2019 έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων» τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τις διατάξεις του Ν 4412/2017 (ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Την με αριθμ. πρωτ. 9014/15-05-2019 σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη σχετική αίτηση του κ. Καρακώστα Εμμανουήλ, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 222/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η μελέτη του έργου, αφορά στην διαμόρφωση αυλών και γηπέδων σχολείων στις κοινότητες Βεγόρας, Φιλώτα, Αμυνταίου, Λεβαΐας, Λεχόβου και Βαρικού.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

1. Την κατασκευή αναλημματικού τοιχώματος σε πλευρά της περίφραξης της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Βεγόρας.
2. Την αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα.
3. Την κατασκευή συρμάτινης περίφραξης στο γήπεδο μπάσκετ της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα.
4. Την κατασκευή συρμάτινης περίφραξης προστασίας στο γήπεδο βόλεϋ στην αυλή του Γυμνασίου Φιλώτα.
5. Την κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος στην διαμορφωμένη κερκίδα του γηπέδου βόλεϋ στην αυλή του Γυμνασίου Φιλώτα.
6. Την ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϋ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Λεβαΐας.
7. Την συμπλήρωση συρμάτινης περίφραξης στο γήπεδο 5x5 στην αυλή Γυμνασίου Αμυνταίου.
8. Την κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε τμήματα της αυλής του Γυμνασίου Λεχόβου.
9. Την κατασκευή ασφαλτόστρωσης προς διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Βαρικού.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν διαμορφώσεις αύλιων χώρων σχολείων, σημειώνεται ότι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι σχεδόν την 20^η Ιουνίου δεν ήταν να εκτελεστούν εργασίες καθώς υπήρχε κίνδυνος ασφάλειας των μαθητών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών-σύμβασης,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων». Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί με αναθεώρηση, για διάστημα τριάντα δύο (32) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/08/2019 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/07/2019),

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ' όψη την εισήγηση του Προέδρου και αφού σκέφτηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων με αναθεώρηση, για διάστημα τριάντα δύο (32) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) 30/08/2019 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 29/07/2019),

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **259/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΛΗΣ