



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2020

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **1/2020** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου».

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 644/15-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Θεοδωρίδης Κων/νος
5. Νάτσης Ιωάννης
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Τρύφων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 16/01/2020 εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου», η οποία έχει ως εξής:

«Προϋπολογισμός έργου : 216.934,35 €

Σύμβαση έργου για την προμήθεια του τμήματος Α (Παιδικά Παιχνίδια): 121.790,32 €

Σύμβαση έργου για την προμήθεια του τμήματος Β (Ελαστικά Δάπεδα): 94.279,98 €

Ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων: 31.10.2019 (απ19037, 19038)

Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών: 45 ημερολογιακές ημέρες (έως 15.12.2019)

1^η Παράταση: 45 ημερολογιακές ημέρες (έως 28.01.2020) βάση της υπ' αριθ. 252/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη

Τα προαναφερόμενα Εργολαβικά Συμφωνητικά με αρ. πρωτ. 19037 και 19038,

Την υπ' αριθ. 252/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου,

Την υπ' αριθ. 590/14.01.2020 αίτηση του αναδόχου του τμήματος Β για συνολικό χρόνο παράτασης λόγω εκτάκτων αναγκών,

Την υπ' αριθ. 589/14.01.2020 αίτηση του αναδόχου του τμήματος Α για συνολικό χρόνο παράτασης λόγω εκτάκτων αναγκών,

Το άρθρο 132 παρ 1α Ν.4412/16, επιτρέπει την τροποποίηση της σύμβασης, τροποποίηση είναι και η παράταση, με τις προϋποθέσεις : 1)Να επιτρέπεται η δυνατότητα τροποποίησης (δηλαδή η παράταση) στην αρχική σύμβαση, 2) Να προσδιορίζεται η φύση της τροποποίησης η οποία δεν μπορεί να μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης (εν προκειμένων τις ποσότητες και τα είδη).

Τα κριτήρια προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμος ο όρος περί παράτασης της σύμβασης είναι : α) να αναφέρεται σε αντικείμενο όμοιο με αυτό της αρχικής σύμβασης, των οποίων η παροχή γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους όπως και η αρχική, δίχως δυνατότητα αυξήσεων, β) η διάρκειά της να μην εκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, λαμβανομένου του χρόνου ισχύος της αρχικής σύμβασης, αλλά και του είδους των εκάστοτε παρεχόμενων υπηρεσιών, να οδηγεί σε καταστροφική της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού και ανάπτυξης ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του οικείου κλάδου παροχής υπηρεσιών, γ) απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση της σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των προμηθειών μπορεί να δίνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις : α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης

Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση της σύμβασης είναι η Οικονομική Επιτροπή (περίπτωση α της παρ. 9 του άρθρου 10 Ν. 4625/19), ενώ αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της σύμβασης προμηθειών είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας (παρ. 11, περίπτωση ζ του άρθρου 221 Ν. 4412/16, η οποία προστέθηκε με την παρ. 39 του άρθρου 107 Ν. 4412/16).

Συνοψίζοντας

1. Η αρχική σύμβαση είναι σε ισχύ
2. Ορίζεται η δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,
3. Δεν μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης, ούτε το συνολικό συμβατικό αντικείμενο,
4. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παραλαβής των υλικών, αυτά παρελήφθησαν και ήδη είναι αποθηκευμένα σε Δημοτικό Χώρο (αποθήκες ένωσης προς Πέτρες),
5. Η προτεινόμενη παράταση αφορά μόνο την εγκατάσταση των υλικών στις προβλεπόμενες θέσεις,
6. Δεν προβλέπεται η τμηματική πληρωμή λογαριασμών που να αφορούν μόνο την παραλαβή των υλικών, αλλά την τοποθέτηση των υλικών, επομένως

λογαριασμοί που θα κατατεθούν και θα πιστοποιηθούν θα είναι για πλήρως τοποθετημένα υλικά,

7. Δεν έχει κατατεθεί, πιστοποιηθεί και πληρωθεί κανένας λογαριασμός για το έργο, για τις δύο συμβάσεις.
8. Η παράταση για την Α σύμβαση (προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών), αφορά την καθυστέρηση με υπαιτιότητα του Δήμου στην κατασκευή της απαιτούμενης υπόβασης σκυροδέματος σε δύο παιδικές χαρές αυτές του Αετού και του Αγίου Παντελεήμονα. Τα παιχνίδια που προβλέπονται για τις παιδικές χαρές έχουν παραληφθεί και αποθηκευτεί στην αποθήκη του Δήμου, όπως έχει προαναφερθεί.
9. Η παράταση για την Β σύμβαση (προμήθεια ελαστικών δαπέδων ασφαλείας), αφορά αφενός τις καιρικές συνθήκες που είναι απαγορευτικές λόγω χαμηλών θερμοκρασιών ή υετού, για την εκτέλεση της τεχνικής εργασίας της τοποθέτησης ελαστικών δαπέδων, μια και αυτή περιλαμβάνει και την διάστρωση κόλλας για την τοποθέτηση των δαπέδων. Σημειώνεται πως το σύνολο των ελαστικών δαπέδων, σε συσκευασμένες παλέτες, παραδόθηκαν και αποθηκεύτηκαν στην αποθήκη του Δήμου όπως έχει προαναφερθεί.

Προτείνεται

Να δοθεί στους αναδόχους, συνολική παράταση περαίωσης των εργασιών για χρόνο ίσο με τον χρόνο της σύμβασης και ίσο με το χρόνο της 1^{ης} Παράτασης, δηλαδή 45 ημερολογιακών ημερών, από 28.01.2020 έως 13.03.2020 ημέρα Παρασκευή. Σημειώνεται πως η παράταση δίνεται με το δεδομένο της παραλαβής των υλικών και αποθήκευσής τους σε χώρο του Δήμου, επομένως στην κυριότητα του Δήμου που είναι ο κύριος του έργου της προμήθειας. Ο χρόνος της παράτασης αφορά την τοποθέτηση όλων των υλικών.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 386/2019 απόφαση Δ.Σ.
4. Την αριθ. 164/2019 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 252/2019 απόφαση Ο.Ε.
6. Την αριθ. πρωτ. 19037/31-10-2019 σύμβαση του έργου.
7. Την αριθ. πρωτ. 19038/31-10-2019 σύμβαση του έργου.
8. Την αριθ. πρωτ. 589/14-01-2020 αίτηση του αναδόχου Α
9. Την αριθ. πρωτ. 590/14-01-2020 αίτηση του αναδόχου Β
10. Την από 16/01/2020 εισήγηση της Τριμ. Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
11. Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου»**, για διάστημα ίσο με τον χρόνο της σύμβασης και ίσο με το χρόνο της 1^{ης} Παράτασης, δηλαδή 45 ημερολογιακών ημερών, από 28.01.2020 έως 13.03.2020 ημέρα Παρασκευή.

Σημειώνεται πως η παράταση δίνεται με το δεδομένο της παραλαβής των υλικών και αποθήκευσής τους σε χώρο του Δήμου, επομένως στην κυριότητα του Δήμου που είναι ο κύριος του έργου της προμήθειας.

Ο χρόνος της παράτασης αφορά την τοποθέτηση όλων των υλικών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **15/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.