



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140/2020**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **14/2020** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 645.500,00€, περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8821/17-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης
4. Μπερμπερίδης Πέτρος
5. Θεοδωρίδης Κων/νος
6. Νάσης Ιωάννης
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **14<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 16/06/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής) Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **16159/19-09-2019** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου του θέματος τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή

όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθ. πρωτ. **15483/10-09-2019** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. 17/2020 και ΑΔΑ: ΩΨΚΒΩΨΛ-ΙΗΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι και την 06-07-2020.

Τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου εγκρίθηκε με τη με αρ. 315/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και την διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης των οικισμών, στις εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου.

Τα σημεία παρέμβασης είναι

#### **Δ.Δ. Αμυνταίου**

Διάνοιξη νότιου δρόμου παράλληλου με παλιές σιδηροδρομικές γραμμές. Ολοκλήρωση κατασκευής οδού Χ Ιωάννου έως παρασιδηρόδρομο βόρειας πλευράς. Κατασκευή οδού Αλέκου Παναγούλη νότια των σιδηροδρομικών γραμμών από διασταύρωση με οδό Παναγίας Σουμελά έως διασταύρωση με οδό Κιλελέρ. Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Σεβάστειας από πεζόδρομο Νικομήδειας έως περιμετρικό δρόμο.

Ολοκλήρωση κατασκευής οδού Καραβά έως οδό Αλέκου Παναγούλη.

Κατασκευή δρόμου προέκτασης οδού Παύλου Μελά από Κήπων έως Περιμετρικό.

Κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων βορείως οικίας Ι. Ιωαννίδη.

Κατασκευή τμήματος βορείως των σιδηροδρομικών γραμμών από οδό Χ Ιωάννου έως Α. Παπανδρέου.

Ολοκλήρωση κατασκευής οδού από ΙΝ Αγίας Παρασκευής έως οδό Ε' Μεραρχίας.

Ασφαλτόστρωση πεζοδρομίων οδού 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου και Μιχάλη Θεοδωρίδη.

Αποκατάσταση βόρειου τμήματος περιμετρικού δρόμου (οδός Θ. Χατζή) από οδό Α. Παπανδρέου έως διασταύρωση δρόμου Βεγόρας.

Αποκατάσταση τμημάτων οδού Κ. Καραμανλή από διασταύρωση οδού Ι. Καποδίστρια έως διασταύρωση με οδό Ξινόμαυρου.

Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Παπαθανασίου Χασιώτη.

Κατασκευή δρόμου στην εκτός σχεδίου περιοχή από Περιμετρικό προς ΕΠΑΛ Αμυνταίου.

#### **ΤΚ Ξινού Νερού**

Αποκατάσταση δρόμου προς Ροδώνα (στροφή Σωματάκη).

Αποκατάσταση δρόμου βρύσης πλατείας εισόδου από εργοστάσιο.

Αποκατάσταση δρόμου προς Ροδώνα στη συναρμογή με δρόμο προς Παιδικό Σταθμό.

Αποκατάσταση δρόμου από παλαιά Κοινότητα προς οικία Σέλτσα.

#### **ΤΚ Ροδώνα**

Αποκατάσταση δρόμου από οικία Τριανταφυλλίδη Ιωάννη έως οικία Νικολαΐδη Παναγιώτη.

**ΤΚ Κέλλης**

Κατασκευή δρόμου γύρω από τον Παιδικό Σταθμό Κέλλης.  
Αποκατάσταση δρόμου από χώρο πλατείας προς παλαιό κτήριο Αστυνομίας.  
Αποκατάσταση δρόμου επάνω από Εκκλησία.

**ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα**

Αποκατάσταση οδού οικίας Φορτομάρη και οικίας Κλιάνη.  
Αποκατάσταση-διάνοιξη οδού οικίας Παπαδημητρίου και οικίας Παπαϊωάννου.  
Αποκατάσταση οδού από πάρκο Νικολαΐδη προς σιδηροδρομικές γραμμές.  
Αποκατάσταση οδού από φούρνο προς παραλία.

**ΤΚ Πετρών**

Κατασκευή πεζοδρομίου στον δρόμο εισόδου της κοινότητας (αριστερό τμήμα), από παλιά κοινότητα έως παλιό μύλο.

**ΤΚ Φιλώτα**

Αποκατάσταση δρόμου από παλιά κοινότητα έως κεντρική πλατεία.  
Αποκατάσταση οδού 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλώτα.  
Αποκατάσταση οδού Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.  
Αποκατάσταση οδού από κτήριο παλιάς κοινότητας προς δρόμο σχολείου.

**ΤΚ Λεβαΐας**

Αποκατάσταση δρόμου Δημοτικού Σχολείου και Παιδικού Σταθμού.  
Αποκατάσταση δρόμου νότια της επαρχιακής οδού ανάμεσα στα ΟΤ 62 & 63.  
Αποκατάσταση τμήματος δρόμου Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης.

**ΤΚ Μανιακίου**

Αποκατάσταση πεζοδρομίου δρόμου εισόδου της κοινότητας.

**ΤΚ Αετού**

Αποκατάσταση τμημάτων οδού από Αρκτούρο προς Εκκλησία.  
Αποκατάσταση δρόμου από Δημοτικό Σχολείο προς Λαϊκή Αγορά. Ασφαλτόστρωση πλακόστρωτου δρόμου.

Τα αντικείμενα παρέμβασης είναι λεπτομερώς κατά οικισμό τα παρακάτω:

**ΔΕ Αμυνταίου – Κ. Αμυνταίου**

- Διάνοιξη Δρόμου παράλληλου με παλιές σιδηροδρομικές γραμμές και στη νότια πλευρά αυτών, από τη διασταύρωση με οδό Κ. Καραμανλή και έως τον περιμετρικό δρόμο, δυτικά. Η παρέμβαση θα γίνει σε μήκος 275,00 μέτρων, ενώ τα κράσπεδα θα τοποθετηθούν από την πλευρά των οικοδομικών τετραγώνων, στις πλευρές που δεν υπάρχουν. Προβλέπεται η εκτέλεση εκσκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες στάθμες των ρείθρων καθώς και των υφιστάμενων καλυμμάτων φρεατίων, η κατασκευή κρασπεδώσεων, η εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλίστρωσης σε πλάτος 5,00 μέτρων από το ρείθρο των κρασπεδώσεων.
- Ολοκλήρωση οδού Χ'Ιωάννου από την υφιστάμενη ασφαλτο έως τον παρασιδηρόδρομο της βόρειας πλευράς, σε μήκος 40 μέτρων. Προβλέπεται η εκτέλεση εκσκαφών σε πλάτος 8,00 μέτρων, η κατασκευή κρασπεδώσεων και πεζοδρομίου με βάση τις υφιστάμενες στάθμες του δρόμου, η κατασκευή οδοστρωσίας και η ασφαλίστρωση του τμήματος του δρόμου.
- Διάνοιξη της οδού Αλέκου Παναγούλη, νότια των σιδηροδρομικών γραμμών και κατασκευή της οδού από διασταύρωση με οδό Παναγία Σουμελά έως διασταύρωση με οδό Κιλελέρ, σε μήκος 180,00 μέτρων και πλάτος περίπου 7,00 μέτρων από την ρυμοτομική γραμμή των οικοδομικών τετραγώνων βάση του

εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Θα διενεργηθούν εκσκαφές λαμβάνοντας υπόψη και τις στάθμες των υφιστάμενων φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης, κατασκευή κρασπεδώσεων προς την πλευρά των οικοδομικών τετραγώνων με τσιμεντόστρωση του διαμορφωμένου πεζοδρομίου, κατασκευή οδοστρώσας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.

- Κατασκευή τμήματος οδού Σεβάστειας, από την διασταύρωση με πεζόδρομο Νικομήδειας έως Λεωφόρο Μακρυγιάννη (νοτιοδυτικό περιμετρικό). Θα εκτελεστούν εκσκαφές λαμβάνοντας υπόψη την στάθμη του ασφαλτοστρωμένου τμήματος και την στάθμη του περιμετρικού δρόμου, την κατασκευή οδοστρώσας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδού Καραβά έως την διασταύρωση με οδό Αλέκου Παναγούλη, σε μήκος δρόμου περίπου 60,00 μέτρων. Θα εκτελεστούν εκσκαφές, κατασκευή κρασπεδώσεων, κατασκευή οδοστρώσας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Διάνοιξη δρόμου προέκτασης οδού Παύλου Μελά από την οδό Κήπων έως την βόρεια περιμετρική οδό. Θα εκτελεστούν εκσκαφές λαμβάνοντας υπόψη τις στάθμες των δρόμων στην αρχή και στο πέρας της οδού, κατασκευή κρασπεδώσεων, κατασκευή οδοστρώσας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Κατασκευή δικτύου δρόμων πλάτους 5,00 μέτρων όμορων στο ΟΤ 46Α (πίσω από οικία Ιωαννίδη Ιωάννη), εκτέλεση εκσκαφών, κατασκευή βάσης οδοστρώσας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δρόμου στην εκτός σχεδίου περιοχή, από τον βόρειο περιμετρικό προς ΕΠΑΛ Αμυνταίου. Θα εκτελεστούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευή οδοστρώσας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε πλάτος 6,00 μέτρων. Θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες στάθμες των δρόμων αρχής και τέλους καθώς και οι στάθμες εισόδων των όμορων οικοπέδων.
- Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος δρόμου βορείως των σιδηροδρομικών γραμμών, από οδό Χ'Ιωάννου έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου και σε μήκος οδού 230,00 μέτρα. Θα εκτελεστούν εργασίες γενικών εκσκαφών για τον καθορισμό της σκάφης. Όπου απαιτηθεί θα γίνουν επιχώσεις με όγκο εκσκαπόμενων, θα κατασκευαστούν κρασπεδώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις στάθμες των κάθετων οδών καθώς και ενιαία κλίση στα τμήματα, κατασκευή οδοστρώσας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής από υφιστάμενη ασφαλτο έως διασταύρωση οδού Ε' Μεραρχίας. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές, κατασκευή οδοστρώσας\*»? κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Κατασκευή ασφαλτόστρωσης επί των διαμορφωμένων υφιστάμενων πεζοδρομίων οδών Μιχάλη Θεοδωρίδη και 6η? Νοεμβρίου, στα τμήματα από διασταύρωση οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης έως τον νότιο περιμετρικό (οδός Θ. Χατζή). Θα εκτελεστούν εργασίες διάστρωσης συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή ασφαλτόστρωσης, επί της τσιμεντόστρωσης έως την στάθμη της στέψης του κρασπέδου.
- Αποκατάσταση τμημάτων οδού Θ. Χατζή (νότιος περιμετρικός), από Α. Παπανδρέου έως 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου, κυρίως στις αξονοδιασταυρώσεις με τις αστικές οδούς. Στις αξονοδιασταυρώσεις παρατηρείται καθίζηση της υφιστάμενης ασφάλτου κυρίως στα σημεία που υπάρχουν φρεάτια αποχέτευσης. Θα γίνουν εκσκαφές στα σημεία των καθιζήσεων γύρω από τα φρεάτια, σε έκταση 3,50x3,50 μέτρα, επί των οποίων θα κατασκευαστεί πλάκα σκυροδέματος πάχους 15 εκατοστών, ενώ η στάθμη του σκυροδέματος θα είναι 5 εκατοστά κάτω από τη στάθμη των χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων. Οι παρεμβάσεις θα είναι σε 8

σημεία στις αξονοδιασταυρώσεις, ενώ με αρχή αυτές θα γίνει φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης, σε μήκος τόσο ώστε να καλυφθεί το μήκος των προμετρήσεων και σε πλάτος περίπου 4,00 μέτρα, περίπου έως την διπλή γραμμή του δρόμου. Θα ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια παρέμβασης διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.

- Αποκατάσταση τμημάτων οδού Κ. Καραμανλή από την οδό Ι. Καποδίστρια έως την διασταύρωση με οδό Ξινόμαυρου. Θα γίνει φρεζάρισμα των κατεστραμμένων επιφανειών, διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση πεζοδρομίων στην οδό Παπαθανασίου Χασιώτη. Θα γίνει καθαίρεση και εκσκαφή των υφιστάμενων στοιχείων επί του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η στέψη του υφιστάμενου παλιού κρασπέδου και η διαμόρφωση ενιαίας επιφάνειας 15 εκατοστά κάτω από τη στέψη και η σκυροδέτηση του πεζοδρομίου έως τη στέψη του πεζοδρομίου.

#### **ΔΕ Αμυνταίου - Κ. Ξινού Νερού**

- Δρόμος προς Ροδώνα, στροφή Σωματάκη. Θα εκτελεστούν εκσκαφές της επιφάνειας της οδού έως 15 εκατοστά, διαμόρφωση της σκάφης του δρόμου, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση δρόμου βρύσης, πλατείας εισόδου προς εργοστάσιο Ξινού Νερού. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές, επιχώσεις και σκυροδετήσεις στα υφιστάμενα πεζοδρόμια, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Κατασκευή δρόμου προς Ροδώνα και συναρμογή με δρόμο από Παιδικό Σταθμό. Εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση δρόμου από παλιά κοινότητα προς οικία Σέλτσα. Εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.

#### **ΔΕ Αμυνταίου – Κ. Ροδώνα**

- Αποκατάσταση δρόμου από οικία Τριανταφυλλίδη Ιωάννη έως οικία Νικολαΐδη Παναγιώτη, με την διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.

#### **ΔΕ Αμυνταίου – Κ. Κέλλης**

- Διάνοιξη και κατασκευή δρόμου βόρεια και δυτικά του Παιδικού Σταθμού. Θα εκτελεστούν εργασίες γενικών εκσκαφών, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση οδού από κεντρική πλατεία προς παλιό κτήριο Αστυνομίας σε μήκος περίπου 200 μέτρων. Θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές σε βάθος ως 25 εκατοστά, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση οδού επάνω από εκκλησία, με εκτέλεση γενικών εκσκαφών, την καθαίρεση των σκυροδετημένων τμημάτων της οδού, την κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και την κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.

#### **ΔΕ Αμυνταίου – Κ. Αγίου Παντελεήμονα**

- Αποκατάσταση οδού Φορτομάρη - Κλιάνη, με εκτέλεση εκβραχισμών και καθαιρέσεων, εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.

- Διάνοιξη και κατασκευή δρόμου Παπαδημητρίου-Παπαϊωάννου με εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή δύο στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση δρόμου κάθετου περιοχής πάρκου Νικολαΐδη, με εκσκαφή παλαιών ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση οδού από οικία Δουίτση έως παραλιακό δρόμο σε μήκος περίπου 164,00 μέτρα, με εκτέλεση γενικών εκσκαφών, κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.

#### **ΔΕ Αμυνταίου – Κ. Πετρών**

- Κατασκευή πεζοδρομίου από παλιά κοινότητα έως το κτήριο του Μύλου, ανάντη του δρόμου εισόδου στην κοινότητα. Θα εκτελεστεί ασφαλτοκοπή σε όλο το μήκος της ασφαλτόστρωσης και την εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή της κρασπέδωσης. Η τελική στέψη του κρασπέδου θα είναι 15 εκατοστά πιο ψηλά από τη στάθμη του ασφαλτοστρωμένου δρόμου εισόδου. Θα γίνει τσιμεντόστρωση της επιφάνειας του πεζοδρομίου και θα τοποθετηθούν τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40 εκατοστών.

#### **ΔΕ Φιλώτα – Κ. Φιλώτα**

- Αποκατάσταση υφιστάμενου δρόμου από κτήριο παλιάς κοινότητας προς κεντρική πλατεία, που περιλαμβάνει την αποξήλωση και εκσκαφή της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης και της βάσης, με διαμόρφωση ενιαίας επιφάνειας, την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και την κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση υφιστάμενου κατεστραμμένου δρόμου από τον κεντρικό δρόμο προς το παλιό 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο, που περιλαμβάνει την αποξήλωση της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης, την κατασκευή προεπάλειψης και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5 εκατοστών.
- Αποκατάσταση υφιστάμενου κατεστραμμένου δρόμου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, που περιλαμβάνει την αποξήλωση της υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης, την ισοπέδωση της υπόβασης, την εκτέλεση προεπάλειψης και την ασφαλτόστρωση με πάχους στρώσης 5 εκατοστά.
- Αποκατάσταση δρόμου από κτήριο παλιάς κοινότητας έως το Δημοτικό Σχολείο, που περιλαμβάνει την εκτέλεση γενικών εκσκαφών, την κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης.

#### **ΔΕ Φιλώτα - Κ Λεβαίας**

- Αποκατάσταση κατεστραμμένου δρόμου Δημοτικού Σχολείου - Παιδικού Σταθμού, που περιλαμβάνει την καθαίρεση των σκυροδετημένων τμημάτων, την εκτέλεση γενικών εκσκαφών σε βάθος 15 εκατοστών από τα υφιστάμενα ρείθρα πεζοδρομίου, την κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκατοστών και την κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης πάχους 5 εκατοστών.
- Αποκατάσταση υφιστάμενου δρόμου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 62 και 63 με την εκτέλεση γενικών εκσκαφών, την κατασκευή βάσης και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενου δρόμου ΙΝ Αγ. Κων/νου & Ελένης με την εκτέλεση γενικών εκσκαφών στα κατεστραμμένα τμήματα της οδού, την κατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης.

#### **ΔΕ Φιλώτα – Κ. Μανιακίου**

- Αποκατάσταση πεζοδρομίου εισόδου στην κοινότητα ανάντη του επαρχιακού δρόμου, που περιλαμβάνει την εκσκαφή τάφρου επί του εδάφους για τον

καθαρισμό της επιφάνειας, την σκυροδέτηση σε πλάτος 50 εκατοστών και την επίστρωση του πεζοδρομίου με τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40 εκατοστών.

#### ΔΕ Αετού – Κ. Αετού

- Αποκατάσταση τμημάτων από Αρκτούρο προς ΙΝ Αγίου Γεωργίου, που περιλαμβάνει την εκτέλεση γενικών εκσκαφών στα κατεστραμμένα τμήματα, την κατασκευή στρώσεων οδοστρώσας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης.
- Αποκατάσταση οδού από Δημοτικό Σχολείου προς χώρο Λαϊκής Αγοράς, με εκτέλεση ασφαλτοκοπής κατά μήκος της οδού στα κατεστραμμένα τμήματα, την εκτέλεση γενικών εκσκαφών σε βάθος έως 15 εκατοστά, την κατασκευή στρώσης οδοστρώσας και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5 εκατοστών.
- Κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε υφιστάμενο πλακοστρωμένο δρόμο που έχει υποστεί καταστροφές και αποξηλώσεις, περιλαμβάνοντας διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου για την δημιουργία ενιαίας επιφάνειας, την διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και την κατασκευή ασφαλτόστρωσης τελικού πάχους 5 εκατοστών.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

*«Κύριοι,*

*Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την παράταση περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου με αναθεώρηση, το οποίο λήγει 6-07-2020, για τρεις μήνες ήτοι 6-10-2020.*

*Τα αίτια είναι η πανδημία του κορονοϊού, η αναστολή των ΚΑΔ καθώς και η υπολειτουργία του δημόσιου τομέα.*

*Για τις άμεσες ενέργειες σας προς έγκριση του αιτήματος μας, αναμένουμε.»*

Μέχρι και σήμερα η ανάδοχος εταιρία έχει εκτελέσει εργασίες αποκατάστασης της οδού Κ. Καραμανλή (έξοδος προς Καστοριά- Φλώρινα) από την Λεωφόρο Στρατού (περιμετρική οδός) έως τη διασταύρωση με οδό Ξινόμαυρου, εργασίες αποκατάστασης της οδού 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου (έξοδος προς Κ. Βεγόρας) από την οδό Θ. Χατζή (περιμετρική οδός) έως τη διασταύρωση με την οδό Βενιζέλου και τέλος εργασίες αποκατάστασης της οδού Βενιζέλου από την οδό 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Α. Παπανδρέου. Η εκτέλεση των εργασιών στις οδούς 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου και Βενιζέλου δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη. Με δεδομένο της κατασκευής έργου αντικατάστασης δικτύου αποχέτευσης στις Κοινότητες Φιλώτα και Λεβαΐας (στο σύνολο των οικισμών), επιλέχθηκε, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Δήμου, η μη υλοποίηση των παρεμβάσεων στους προαναφερόμενους οικισμούς και η εκτέλεση εργασιών στις οδούς 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου και Βενιζέλου σε συνδυασμό με την διαμόρφωση των πεζοδρομίων της 6<sup>ης</sup> Νοεμβρίου από άλλη εργολαβία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση - Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα **ενενήντα (90) ημερολογιακών** ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **06/10/2020** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 06/07/2020),

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
2. Το εδ. η της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
3. Την αριθ. 17/2020 απόφαση Ο.Ε.

4. Την με αριθ. πρωτ. 15483/10-09-2019 σύμβαση του έργου.
5. Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 7917/03-06-2020 αίτηση του αναδόχου
6. Την από 16/06/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου
7. Την εισήγηση του Προέδρου

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

### ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου»** με αναθεώρηση, για διάστημα **ενενήντα (90) ημερολογιακών** ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **06/10/2020** (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 06/07/2020).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **140/2020**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

### Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

### Τα Μέλη

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.