



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282/2022**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **27/2022** συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 147.925,70€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.**

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17313/07-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
2. Μπάντης Ιορδάνης
3. Μπερμπερίδης Πέτρος
4. Γυρίκη Ελένη
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
Γρομπανόπουλος Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Μπερμπερίδης Πέτρος ως αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 04/10/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου **17037/12-11-2021** έγγραφο της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, το οποίο ορίζει επιβλέποντα του έργου **«Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου»** τον υπογράφοντα την παρούσα.

Τη παράγραφο 10 του άρθρου 147, του Ν 4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.»

Την με αριθμ. πρωτ. **19959/11-11-2021** σύμβαση του έργου.

Την μελέτη του έργου και τις γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

Τη με αριθ. **34/2022** και **ΑΔΑ: 6ΙΑ8ΩΨΛ-Μ1Χ** απόφαση της Ο.Ε. με τη οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου.

Τη με αριθ. **147/2022** και **ΑΔΑ: Ψ5ΨΞΩΨΛ-92Χ** απόφαση της Ο.Ε. με τη οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών του έργου.

Τη με αριθμ. πρωτ. Δήμου Αμυνταίου **15114/06-09-2022** αίτηση της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ, αναδόχου του έργου.

Αναφέρω τα εξής:

Το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και κοινόχρηστων χώρων, στον οικισμό εργατικών κατοικιών της Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου. Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στον οικισμό των παλιών και των νέων εργατικών κατοικιών εκτός από το τμήμα του οικισμού το οποίο βρίσκεται δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο.

Στις παλιές εργατικές κατοικίες θα ασφαλοστρωθούν οι δρόμοι μέσα στους οικισμούς. Η παρέμβαση θα γίνει στους τσιμεντοστρωμένους δρόμους καθώς η κατάσταση τους μετά από τόσα χρόνια χρήσης και κύκλων (όπως λέγεται) παγετού, χρειάζονται καινούργια οδοστρώση. Η ασφαλοστρωση θα γίνει πάνω από την τσιμεντόστρωση, χωρίς να αφαιρεθεί και θα έχοντας τον ρόλο της υπόβασης.

Στο τμήμα του νέου οικισμού δίπλα από το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου επίσης θα γίνει ασφαλοστρωση, από την είσοδο του οικισμού μέχρι και τον χώρο γύρω από την πλατεία.

Στο πυκνότερο και μεγαλύτερο τμήμα του νέου οικισμού των εργατικών κατοικιών (απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου), θα γίνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών, καθώς θα ασφαλοστρωθούν όλοι οι δρόμοι μέσα στον οικισμό και ο περιμετρικός δρόμος.

Το έργο πραγματοποιείται κυρίως για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς και ανεμπόδιστης διέλευσης πεζών και οχημάτων από τις δημοτικές οδούς και πλατείες όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις. Επιπροσθέτως επιτυγχάνεται βελτίωση της αισθητικής των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση σημαντικό όγκο διερχόμενων δημοτών.

Ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Αξιότιμε,

*Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, του παραπάνω αναφερόμενου έργου, συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, έως τις 09-12-2022 για την οικονομική τακτοποίηση του έργου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.»*

Η Ανάδοχος εταιρία έχει ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Αναμένεται η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την οικονομική τακτοποίηση του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών- σύμβασης,

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου»**. Σε περίπτωση που εγκριθεί παράταση εργασιών προτείνεται να εγκριθεί **με αναθεώρηση**, για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **09/12/2022** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 09/12/2022).»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) ως ισχύουν
2. Την περ. ii του εδ στ της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. 147/2022 απόφαση Ο.Ε.
4. Την αριθ. 14/2022 απόφαση Ο.Ε.
5. Την αριθ. 248/2021 απόφαση Ο.Ε.
6. Την με αριθ. πρωτ. 19959/11-11-2021 σύμβαση του έργου.
7. Την αριθ. πρωτ. 15114/06-09-2022 αίτηση του αναδόχου
8. Την από 04/10/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Περιβάλλοντος
9. Την εισήγηση του Προέδρου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανάδειξη και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αμυνταίου»**, με αναθεώρηση, για διάστημα εξήντα μίας (61) ημερολογιακών ημερών έως και την (ημερομηνία περαίωσης) **09/12/2022** (ημερομηνία λήξης σύμβασης 09/12/2022).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **282/2022**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

**Ο Αντιπρόεδρος**

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

**Τα Μέλη**

1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΓΥΡΙΚΗ Ε.
3. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.