

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **11/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Αριθ. Απόφασης: 261/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 04 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9699/30-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρα Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Αβραμίδης Ιωάννης
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος
Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος
Μπούτσκου Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδωρίδης Αβραάμ
Ταπακαράκης Βασίλειος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο της ΤΚ Νυμφαίου Οικονομίδα Δημήτριο και της ΤΚ Λεχόβου κ. Τόμου Πέτρου .

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 43 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), παράγραφος 5, και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους, με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 07/10/2014 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 247/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 22/10/2014, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 54,53 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 63186/2416/10.11.2014.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/12/2014 για το ποσό του 232.791,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 189.261,35 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 27/06/2015.

Με την υπ' αριθμ. 243/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση 90 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 24/09/2015.

Με την υπ' αριθμ. 320/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 2^η παράταση 42 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 05/11/2015.

Με την υπ' αριθμ. 376/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 3^η παράταση 15 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20/11/2015.

Με την υπ' αριθμ. 412/2015 απόφαση του Δ.Σ. Αμυνταίου χορηγήθηκε η 4^η παράταση 20 ημερών με νέα ημερομηνία περαίωσης την 10/12/2015.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 08/06/2015 με τη με αριθμό 218/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 23/10/2015 με τη με αριθμό 381/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 07/12/2015 με τη με αριθμό 444/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε την 29/02/2016 με τη με αριθμό 64/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 10/12/2015.

Υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου (11-01-2016) και εγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 247/12-01-2016 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών για να συμπεριλάβει τη μείωση της αναθεώρησης σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, σύμφωνα με τον οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι :

1. Ν. 3669/08
2. Ν. 4070/12

Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και από την τροποποίηση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3669/2008 για την οποία γνωμοδότησε θετικά το συμβούλιο δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φλώρινα (06/01/08/06/2015) και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη αρχή,

Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 217/2015 απόφαση και οι κύριες αλλαγές είναι :

- Αλλαγή όδευσης του δικτύου, λόγο χωροθέτησης της Ε.Ε.Λ. Ασπρογείων.
- Αλλαγή θέσης διάβασης του δικτύου από το χείμαρρο Ασπρογείων.
- Αλλαγή όδευσης δικτύου μεταξύ των φρεατίων Φ54 και Φ53.

2. Συγκεκριμένα σφάλματα και παραλείψεις :

2.1 Λόγο μείωσης της αναθεώρησης σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες συμβάσεις, άρθρο 167, παρ. 22, σύμφωνα με τον οποίο ο σταθερός συντελεστής σ ορίζεται από τη σχέση $\sigma=1$ μετά το Δ' τρίμηνο του 2012.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	4 ^{ος} ΑΠΕ	5 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	144.434,62	146.910,12	162.759,69	166.055,91	166.079,55	166.079,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	23.161,54	23.161,54	23.161,54	23.161,54	23.161,54	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	21.665,19	19.189,69	3.340,12	43,90	0,00	0,00
Φ.Π.Α.	43.530,11	43.530,11	43.530,11	43.530,11	43.525,45	38.198,30
ΣΥΝΟΛΟ	232.791,46	232.791,46	232.791,46	232.791,46	232.766,54	204.277,85

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **261/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ