

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **15/2016**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Ακύρωση της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμυνταίου περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου Ύδρευση Αμυνταίου».**

Αριθ. Απόφασης: 305/2016

Στο Αμύνταιο, σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12909/19-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αβραμίδης Ιωάννης
Κύρκου Κυριάκος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Βολιώτης Αργύριος
Τσαχειρίδης Σπύρος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρόντες στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος ΤΚ Ασπρογείων κ. Σταυρίδη Βασίλειο και της ΤΚ Βαρικού κ. Κολέτσα Απόστολου .

Πριν την έναρξη του 1^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργου Τρύφων.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόλκας Παναγιώτης.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη τους την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/07/2010 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 78/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής Αμυνταίου στις 28/07/2010, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 8,39%. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 70506/4799/11.08.2010.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/08/2010 για το ποσό του 3.986.443,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 2.313.909,44 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 27/08/2012.

Το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τη με αριθμό 261/2012 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 30/09/2012.

Το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τη με αριθμό 305/2012 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 31/10/2012.

Το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με τη με αριθμό 25/2013 απόφαση του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι και την 31/01/2013.

Στις 22-11-2011 συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 452/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Στις 11-06-2012 συντάχθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 235/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Στις 12-08-2013 συντάχθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

Η Βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 31/01/2013.

Η Τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από την ανάδοχο την 29/03/2013 και εγκρίθηκε από τη διευθύνουσα του έργου υπηρεσία την 29/05/2013.

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής (31-03-2015) του έργου με την υπ' αριθμ. 283/2015 απόφαση του ΔΣ Αμυνταίου (ΑΔΑ : ΩΘ3ΡΩΨΛ-ΤΟ1).

Επιβλήθηκε ποινική ρήτρα, λόγο υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με την υπ' αριθμ. 30371/05-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο ελλιπής δομής στο περιεχόμενο και τη μερική τήρηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου, με την υπ' αριθμ. 31094/12-12-2013 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών λόγο μη διενέργειας σημαντικού μέρους των απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων των εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών σκυροδεμάτων και σκυροδετήσεων, με την υπ' αριθμ. 31095/12-12-2013 απόφαση της

προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επιβλήθηκε περικοπή στη δαπάνη εργασιών για μη ουσιώδη ελαττώματα, με την υπ' αριθμ. 9485/05-05-2014 απόφαση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόν ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Επίσης με την έγκριση του 20ου λογαριασμού, προκύπτει μία διαφορά στην εργασία Α.06 φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 5,411 μ3, δηλαδή ενώ έχουν επιμετρηθεί 35.822,661 μ3 (τελική επιμέτρηση), τελικά πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον 20° Λογαριασμό 35.817,25 μ3 δηλαδή 5,411 μ3 λιγότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριληφθούν τα ανωτέρω, στις 20-05-2016. Ακολούθως υπέβαλε τον παραπάνω ΑΠΕ προς της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προέγκριση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7201/24-05-2016 έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

Ακολούθως ο παραπάνω 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, με την υπ' αριθμ. 209/2016 απόφαση του.

Όμως στις 2 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Κυβέρνησης ο νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/02-08-2016), σύμφωνα με τον οποίο αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης. Επίσης λόγω αναμονής της έγκρισης του νέου νόμου δεν υπήρξε και η προέγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Υδρευσης Αμυνταίου".

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου "Υδρευσης Αμυνταίου".

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **305/2016**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ