



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 22/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

**Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λιμνοχωρίου και αγωγοί
σύνδεσης».**

Αριθ. Απόφασης: 294/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12181/06-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας

Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Παπαθανασίου
Κωνσταντίνος
Γεώργου Τρύφων

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο. Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους και εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ανάγνωσε την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ως εξής: Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρα 155 και 156 (αυξομειώσεις εργασιών και των μετέπειτα συμπληρώσεων – τροποποιήσεων τους), με σκοπό να αιτιολογήσει τις τροποποιήσεις που δημιουργούνται στις αρχικές - συμβατικές εργασίες.

Η δημοπρασία του παραπάνω έργου πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2017 και η έγκριση των πρακτικών της έγινε με την αριθ. 272/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου στις 1/11/2017, σύμφωνα με την οποία ανάδοχος εκτέλεσης του έργου αναδείχθηκε η ΤΟΜΗ Ο.Ε. με μέση έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου 59,33 %. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Φλώρινας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. αρ. πρ. 176553/13-11-2017.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 14/12/2017 για το ποσό του 51.647,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή δαπάνη εργασιών 41.650,97 €), με ημερομηνία περαίωσης στις 14/4/2018.

Η υπ. αρ. 77/2018 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης εργασιών έως 13/6/2018.

Η υπ. αρ. 179/2018 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης εργασιών έως 13/7/2018.

Η υπ. αρ. 218/2018 απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης εργασιών έως 27/8/2018

Στις 4/9/2018 εκδόθηκε σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου.

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (τακτοποιητικός) για να συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων, απαραίτητων για την άρτια κατασκευή την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικότερα παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 1ο Α.Π.Ε.

1. Οι τροποποιήσεις προέρχονται κυρίως από προφανείς αποκλίσεις ή παραλήψεις ή σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και στη

δυσκολία διαπίστωσης αφανών εργασιών και όχι από τροποποιήσεις των σχεδίων και της μορφής του έργου.

2. Συγκεκριμένα προμετρητικά σφάλματα και παραλείψεις όπως προκύπτουν από την 1η και 2η Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών :
 - 2.1 1.01 εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε γαιώδη : αυξάνεται η ποσότητα κατά 306,3 μ3 λόγω μείωσης ποσοστού βράχου
 - 2.2 1.02 εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε βραχώδη : μειώνεται η ποσότητα κατά 288,3 μ3 λόγω μείωσης ποσοστού βράχου
 - 2.3 1.03 προσαύξηση ΟΚΩ: αυξάνεται η ποσότητα κατά 27,4 μ λόγω ύπαρξης υπόγειου υδρευτικού δικτύου στην περιοχή πλησίον της Δεξαμενής
 - 2.4 1.04 επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών : αυξάνεται η ποσότητα κατά 10,8 μ3 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
 - 2.5 1.05 εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο : αυξάνεται η ποσότητα κατά 6,92 μ3 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
 - 2.6 1.06 βάση οδοστρώσας : αυξάνεται η ποσότητα κατά 264 μ3 λόγω πλήρους διάστρωσης αγροτικής οδοποιίας για την ομαλή πρόσβαση στην Γεώτρηση
 - 2.7 2.01 Ξυλότυποι : αυξάνεται η ποσότητα κατά 10,64 μ2 λόγω προσθήκης θεμελίωσης οικίσκου και βανοστασίου.
 - 2.8 2.02 Σκυρόδεμα C25/30..... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 2,27 μ3 λόγω προσθήκης θεμελίωσης οικίσκου και βανοστασίου.
 - 2.9 2.03 Σιδηρός οπλισμός: αυξάνεται η ποσότητα κατά 195,56 kg λόγω προσθήκης θεμελίωσης οικίσκου και βανοστασίου.
 - 2.10 2.04 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ.... : μειώνεται η ποσότητα κατά 27,5 kg λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
 - 2.11 2.05 Αντισκωριακή προστασία : μειώνεται η ποσότητα κατά 20 kg λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
 - 2.12 2.06 Θύρες σιδηρές πλήρης ανοιγόμενες : αυξάνεται η ποσότητα κατά 7,5 kg λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
 - 2.13 2.07 Θερμομόνωση: αυξάνεται η ποσότητα κατά 2 μ2 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
 - 2.14 2.08 Επίχρισμα ... : αυξάνεται κατά 0,1 μ2 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων

- 2.15 2.09 Τοιχοδομές με τσιμεντόπλινθους : μειώνεται η ποσότητα κατά 1,15 μ2 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων.
- 2.16 2.10 Χρωματισμοί : αυξάνεται η ποσότητα κατά 7,46 μ2 λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
- 2.17 3.01 Σωληνώσεις PE DN110 16 atm.... : αυξάνεται η ποσότητα κατά 35,8 m λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
- 2.18 3.02 Ειδικά τεμάχια: μειώνεται η ποσότητα κατά 16 kg λόγω προμετρητικών σφαλμάτων.
- 2.19 4.02 Καλώδιο NYΥ 3Χ10 μμ2 : αυξάνεται η ποσότητα κατά 23 μμ λόγω μελλοντικής αύξησης βάθους τοποθέτησης αντλίας.
- 2.20 4.03 Καλώδιο NYΥ 3Χ1,5 μμ2 : αυξάνεται η ποσότητα κατά 9 μμ λόγω μελλοντικής αύξησης βάθους τοποθέτησης αντλίας.
- 2.21 4.06 Σωλήνωση πλαστική PVC Φ40 : αυξάνεται η ποσότητα κατά 34,8 m λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
- 2.22 4.07 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών: μειώνεται η ποσότητα κατά 4,87 μμ λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
- 2.23 4.08 Καλώδιο NYΥ 3Χ2,5 μμ2 : αυξάνεται η ποσότητα κατά 50 μμ λόγω προμετρητικών σφαλμάτων
- 2.24 4.09 Καλώδιο NYΥ 5Χ16 μμ2 : αυξάνεται η ποσότητα κατά 1 μμ λόγω προμετρητικών σφαλμάτων

Με τον 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ο ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	30.529,56	30.243,67
ΓΕ & ΟΕ	5.495,32	5.443,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	5.403,73	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	222,36	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	41.650,97	35.687,52
Φ.Π.Α.	9.996,23	8.565,01
ΣΥΝΟΛΟ	51.647,20	44.252,53

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **294/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ