



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων 22/2018 του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων.

Αριθ. Απόφασης: 297/2018

Στο Αμύνταιο, σήμερα 10 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12181/06-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Απόστολος
Μουσιάδης Κωνσταντίνος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Ρακόπουλος Άγγελος
Καραγιαννίδης Σάββας
Ιωάννου Χρήστος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Ιωαννίδου – Τζίτζιου Ελένη
Αβραμίδης Ιωάννης
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Λάζης Δημήτριος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Μπούτσκου Λεμονιά
Βεράνη Φωτεινή
Καραούλη Αφροδίτη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαριτίδης Ευθύμιος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Κουρρή Άννα
Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Γεώργου Τρύφων

Απών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο.

Παρών στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ροδόνα κ. Παρασκευά Δημήτριο.

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κ. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Προϋπολογισμός : 291.224,00 € με ΦΠΑ 24%

Χρηματοδότηση : ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Έργων

Κ.Α. : 30.7333.050

Ποσό Σύμβασης : 151.031,79 € με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25.09.2017

Ανάδοχος : SOLIS A.E.

Συμβατικός Χρόνος : εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημερολογιακές ημέρες

1^η Παράταση : ΑΔΣ 78/14.03.2018 με ημερομηνία 16.05.2018

2^η Παράταση : ΑΔΣ 129/23.04.2018 με ημερομηνία 16.06.2018

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ : ΑΔΣ 119/23.04.2018.

Ιστορικό

Η με αριθμ. 51/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας του ως άνω έργου (17PROC00579370).

Με την απόφαση 101/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας (ΑΔΑ 6ΧΡΒΩΨΛ-ΨΝΥ)

Με την απόφαση 127/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, κατοχυρώθηκε η σύμβαση και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της με τον Ανάδοχο (17ΑWRD001826930)

Με την αριθ. 3/Φ16α/55513/12.09.2017 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο του έργου, στην ελεγχθείσα διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου «SOLIS A.E.» υπεγράφη στις 25/09/2017 (Αρ. πρωτ. 14943) με συμβατικό ποσό 121.799,83 € χωρίς ΦΠΑ.

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στις 01/03/2018.

Με την υπ' αριθ. 78/14.03.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 16.05.2018.

Με την υπ' αριθ. 119/23.04.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθ. 129/23.04.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, εγκρίθηκε η 2^η συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 16.06.2018.

Η με αριθ. πρωτ. 9393/05.07.2018 Ειδική Διαταγή προς τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 147-148 του ν. 4412/16, να προβεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την λήψη στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 10656/03.08.2018 της αναδόχου εταιρείας περί ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα και με την Ειδική Διαταγή της Υπηρεσίας.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

N.1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων »

Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»

N 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων»

N 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων των προβλεπόμενων από την μελέτη και τον 1^ο ΑΠΕ, εργασιών ώστε να κλείσει το έργο:

“Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Μέχρι την ολοκλήρωση και τον έλεγχο ολοκλήρωσης οι εργασίες εκτελέστηκαν κανονικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου που ορίστηκε από τις παρατάσεις και τον χρόνο της Ειδικής Διαταγής.

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προέκυψαν:

Α) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που είχαν καθορισθεί με τον 1^ο ΑΠΕ.

2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών προτείνεται η αυξομείωση ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την τεχνική αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1)Η σύνταξη του παρόντα ΑΠΕ καθώς και ο κανονισμός των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην νομοθεσία δημοσίων έργων (Άρθρο. 57 Ν 3669/08) όπως ισχύει σήμερα.

2)Στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών, η συνολική δαπάνη του έργου υπολείπεται κατά 231,15 € ή 0,15%, από την δαπάνη σύμβασης και την εγκεκριμένη με τον 1^ο ΑΠΕ δαπάνη. Οι αυξομείωση των εργασιών δεν αφορούν επέκταση τεχνικού αντικείμενου και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

3)Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

α)ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών,

β) δεν τροποποιείται η μορφή του έργου και

γ) υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου έχουν ως εξής:

Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. = 151.031,79€

Ποσό 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ = 151.031,79€ (ισοζύγιο Σύμβαση)

Ποσό παρόντα 2^{ου} ΑΠΕ = 150.800,64 € (κατά -0,15% Σύμβασης)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός, του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.050, προϋπολογισμού σύμβασης 151.031,79 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Έργων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **297/2018**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ